



Иркутская область
Нижнеилимский район
Контрольно-счетная палата
Нижнеилимского муниципального района

от «28» июня 2023г.

г. Железногорск-Илимский

ОТЧЕТ № 01-07/2

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств местного бюджета, выделенных в 2022 году на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт» муниципальной программы «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский район», и общедомового имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы»

1. Наименование контрольного мероприятия:

«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств местного бюджета, выделенных в 2022 году на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт» муниципальной программы «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский район», и общедомового имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы»

2. Основание для проведения контрольного мероприятия:

Поручение Думы Нижнеилимского муниципального района, утвержденное Решением Думы от 27.04.2023г. № 281, пункт 2.5 раздела «Контрольные мероприятия» Плана работы КСП района на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя КСП района от 29.12.2022г. № 61 (в редакции последующих изменений), распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Нижнеилимского муниципального района от 05.05.2023г. № 35 «О проведении контрольного мероприятия»

3. Предмет контрольного мероприятия:

бюджетные средства, выделенные на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт» муниципальной программы «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский район», и общедомового имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального района»

4. Объект контрольного мероприятия:

администрация Нижнеилимского муниципального района (далее – администрация района)

5. Цели контрольного мероприятия:

установить законность и эффективность использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт» муниципальной программы «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижеилимский район», и общедомового имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижеилимского муниципального района»

6. Вопросы контрольного мероприятия:

- проверка законного и обоснованного использования бюджетных средств;
- документальное и фактическое изучение законности отдельных финансовых и хозяйственных операций

6. Проверяемый период:

2022 год

7. Сроки проведения контрольного мероприятия:

С 10.05.2023г. по 12.07.2023г.

8. Состав ответственных исполнителей:

- председатель КСП Нижеилимского муниципального района Кияница О.В. (руководитель контрольного мероприятия);
- инспектор КСП Нижеилимского муниципального района Авдась О.А.

При составлении настоящего отчета использованы результаты, изложенные в Акте проверки от 09.06.2023г. № 01-07/2а, который в соответствии с требованиями законодательства направлялся объекту проверки для ознакомления. В установленный срок в надлежащем виде экземпляр Акта проверки в КСП района не был возвращен (представлена последняя страница Акта, подписанная начальником ОЖКХ, ТиС администрации района и начальником ОАиГ администрации района, подпись должностного лица, исполняющего на тот момент времени обязанности мэра района отсутствует). Одновременно представлены пояснения на Акт проверки (письмо от 20.06.2023г. № 1-15/2856).

Результаты контрольного мероприятия

1. Анализ муниципальных правовых актов, организационно-распорядительных актов по проведению капитального ремонта жилых помещений

Постановлением администрации района от 01.09.2017г. № 617 утверждена и введена в действие с 01.01.2018г. муниципальная программа «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский район», и общедомового имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы (далее – Муниципальная программа, МП). С момента утверждения МП по 2022 год (включительно) в нее неоднократно вносились изменения. Постановлением администрации района от 27.12.2021г. № 1243 на проверяемый период была предусмотрена новая редакция МП, срок реализации продлен по 2024 год.

Структура МП представлена двумя подпрограммами. Реализация проверяемого мероприятия «Капитальный ремонт» предусмотрена в рамках Подпрограммы 2 «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности МО «Нижнеилимский район» (далее – Подпрограмма 2).

Согласно Паспорту Подпрограммы 2 её ответственным исполнителем является администрация района, участниками определены отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации района (ОЖКХ, ТиС), отдел архитектуры и градостроительства администрации района (ОАиГ).

Целью Подпрограммы 2 является обеспечение мероприятий по организации и проведению капитального ремонта муниципальных жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский район», не вошедших в Региональную программу капитального ремонта, утверждённую постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 г. № 138-пп. В качестве задачи Подпрограммы 2 определено создание, обеспечение безопасных и комфортных условий граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях.

Следует отметить, что указанные цель и задача Подпрограммы 2 не отвечают ни вопросам местного значения муниципального района, ни полномочиям органов местного самоуправления муниципального района по их решению.

Исходя из положений ст.ст.14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" содержание муниципального жилищного фонда не является вопросом местного значения муниципального района, данный закон прямо предусматривает, что это вопрос местного значения городского поселения (п.6 ч.1 ст.14).

При этом, в соответствии с ч.3 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ Законом Иркутской области от 03.11.2016 N 96-ОЗ "О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения" вопрос местного значения, предусмотренный п.6 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ, закреплён за сельскими поселениями Иркутской области.

Сам же факт наличия в собственности муниципального района имущества, необходимого для решения вопросов местного значения поселений (в данном случае жилых помещений, не отнесенных к специализированному (служебному) жилищному фонду), указывает на необходимость его отчуждения в соответствии с требованиями ст.50 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ.

Как следует из текстовой части МП, в рамках Подпрограммы 2 предполагается проведение мероприятий, относящихся к капитальному ремонту жилых помещений. В первую очередь выполнение мероприятий планируется в муниципальных жилых помещениях с более острой необходимостью с износом более 55%.

Далее по тексту предусмотрено принятие к учету заявлений от нанимателей, членов семьи нанимателя на проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений, что подразумевает заявительный характер.

Порядок принятия к учету указанных заявлений установлен муниципальным правовым актом администрации района. В проверяемом периоде такой порядок действовал в редакции постановления администрации района от 24.10.2017г. № 819 с изменениями от 04.05.2018г. № 389, от 03.03.2020г. № 151.

Названный Порядок предусмотрел перечень документов, прилагаемых к заявлению на проведение капитального ремонта, порядок учета заявлений, снятия их с учета.

Так, согласно данному Порядку основанием для приема заявления к учету является полный пакет документов; учет заявлений на проведение капитального ремонта производится от даты его подачи и регистрации в администрации района; на основании принятого администрацией района решения (правового акта) о принятии к учету заявления оно включается в Реестр учета принятия заявлений на проведение капитального ремонта, который утверждается правовым актом администрации; при снятии заявления с учета его порядковый номер переходит к следующему за ним заявителю.

Согласно МП организация по проведению мероприятий капитальных ремонтов включает в себя:

- определение видов, объемов ремонтных работ;
- заключение муниципальных контрактов (договоров) на проведение работ по капитальному ремонту (в том числе техническое обследование, разработка проектно-сметной документации или сметной документации).

Также Муниципальной программой предусмотрено, что обнаруженные при визуальном обследовании дефекты, влияющие на прочность, жесткость и устойчивость несущих конструкций служат основанием для проведения детального инструментального исследования и определения целесообразности проведения капитального ремонта, которые проводят специализированные организации.

Согласно положениям МП в целях уточнения видов, объемов необходимых ремонтных работ производится визуальное обследование жилого помещения, по результатам которого составляются дефектные ведомости:

- ОАиГ на производство ремонтных работ, не затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства (крыши, стены, отопительная печь и др.);
- ОЖКХ, Т и С на производство ремонтных работ внутренних систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

На основании дефектных ведомостей ОАиГ осуществляет подготовку локальных сметных расчетов на выполнение работ по капитальному ремонту.

Следует отметить, что согласно иному правовому акту администрации района – Положению о постоянно действующей комиссии по вопросам организации и проведения капитального ремонта... (утверждено распоряжением от 24.10.2017г. № 310 в ред. изменений от 11.05.2018г. № 116) функции по составлению дефектных ведомостей, локальных сметных расчетов возложены на постоянно действующую комиссию по вопросам организации и проведения капитального ремонта, состав которой утвержден этим же распоряжением.

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений в соответствии с Муниципальной программой осуществляется из бюджета МО «Нижеилимский район».

На начало проверяемого периода в рамках МП не планировались бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт».

В течение 2022 года в муниципальную программу вносились изменения, на конец проверяемого периода параметрами ресурсного обеспечения муниципальной программы

предусмотрен объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт» в сумме 1 471,8 тыс. рублей.

Информация об изменениях представлена ниже в таблице

тыс. рублей

МП в ред. постановления от 27.12.2021г. № 1243	МП в ред. постановления администрации от 08.04.2022г. № 318	Отклонение	МП в ред. постановления от 30.12.2022г. № 1151	Отклонение
1	2	3=2-1	4	5=4-2
0,0	2 000,0	+2 000,0	1 471,8	-528,2

Как следует из показателей результативности, бюджетные ассигнования в проверяемом периоде планировались на капитальный ремонт двух жилых помещений.

Согласно Отчету о реализации Муниципальной программы (размещен на сайте района) в 2022г. выполнен капитальный ремонт двух жилых помещений, расположенных по адресам: п.Соцгородок, улица Зеленая, дом 1, квартира 2 (на сумму 70,0 тыс. рублей); п.Соцгородок, улица Зеленая дом 16, квартира 1 (на сумму 1 401,8 тыс. рублей).

По представленным документам нанимателем жилого помещения по адресу: п.Соцгородок, ул. Зеленая, дом 1, квартира 2 является Кузнецова Е.А. (договор найма от 18.02.2011г.), жилого помещения по адресу п.Соцгородок, ул. Зеленая, дом 16, квартира 1 – Романов С.С. (договор найма от 19.05.2011г. № 171). Наймодателем жилых помещений является администрация Нижнеилимского муниципального района.

В силу п.3 ч.2 ст.65 ЖК РФ наймодатель жилого помещения по договору социального найма обязан осуществлять капитальный ремонт жилого помещения.

В соответствии с п.2 ст.681 ГК РФ капитальный ремонт сданного внаем жилого помещения является обязанностью наймодателя, если иное не установлено договором найма жилого помещения.

Договорами социального найма жилых помещений, заключенными Кузнецовой Е.А., Романовым С.С. с администрацией района, установлено, что наймодатель (администрация) обязан осуществлять капитальный ремонт жилого помещения (подп.«в» п.5).

Согласно Муниципальной программе выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений осуществляется на основании заключенного в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" муниципального контракта.

2. Проверка исполнения муниципальных контрактов на проведение работ по капитальному ремонту жилых помещений

1. Капитальный ремонт жилого помещения по адресу: п.Соцгородок, ул.Зеленая, дом 1, квартира 2 (общ.пл.57, в т.ч. жилая 34 кв.м)

Согласно представленным к проверке документам наниматель указанного жилого помещения Кузнецова Е.А. 24.08.2016г. обратилась с заявлением на имя мэра района Романова М.С. о проведении технического обследования занимаемого ей помещения для проведения капитального ремонта.

16.08.2021г. постоянно действующей комиссией в составе специалистов администрации района (заместитель мэра района Цвейгарт В.В., начальник ОЖКХ, ТиС Савицкая Л.В., ведущий специалист ОЖКХ ТиС Корнилова М.И., главный специалист сектора строительства ОАиГ Понуровская И.А.) проведен визуальный осмотр жилого помещения, о чем составлен дополнительный Акт № 2 (основной (первоначальный) Акт обследования (осмотра) в КСП района не представлялся).

Как следует из указанного Акта, в результате осмотра выявлены следующие дефекты:

- Фасад не отделан, в наличии зазоры между брусом наружных стен, необходимо произвести конопатку стен для предотвращения утечки тепла из помещения;

- Веранда дощатая, покрыта волнистыми асбоцементными листами. Состояние листов неудовлетворительное, имеются трещины, сколы, требуется их замена. Стены веранды окрашены масляными красками, потолки подшиты доской и сухой штукатуркой. В связи с неудовлетворительным состоянием кровли веранды имеются протечки на потолке. Требуется замена покрытия веранды

- Отмостка отсутствует. Требуется ее восстановление.

По результатам проведенного осмотра постоянно действующая комиссия рекомендовала выполнить работы по капитальному ремонту жилого помещения в соответствии с прилагаемой дефектной ведомостью.

Прилагаемой дефектной ведомостью от 16.08.2021г., составленной главным специалистом сектора ОАиГ Понуровской И.А. и утвержденной мэром района Романовым М.С., предусмотрен следующий перечень работ:

Веранда:

- демонтаж асбоцементных листов кровли;
- устройство обрешетки под устройство покрытия из профлиста;
- покрытие кровли профлистом.

Отмостка:

- подготовка основания (очистка от растительных элементов и грунта);
- устройство основания под бетонную отмостку из ПГС;
- устройство бетонной отмостки.

Иные виды работ, в частности по утеплению стен, обшивки фасада, дефектной ведомостью не предусмотрены, несмотря на выявление соответствующих дефектов.

Контрольным мероприятием установлено, что администрацией района проводился электронный аукцион на проведение капитального ремонта жилого помещения, расположенного по адресу: п.Соцгородок, ул.Зеленая, дом 1, квартира 2 (Извещение о проведении электронного аукциона от 24.08.2022 №0134300005222000076).

Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) составила 125,3 тыс. рублей и была обоснована локальным сметным расчетом, составленным на основании дефектной ведомости от 16.08.2021г. (т.е. предусматривал работы, как на капитальный ремонт кровли веранды, так и на восстановление отмостки).

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №013430000522000076 от 01.09.2022г. на момент окончания срока подачи заявки на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки, на основании п.3 ч.1 ст.52 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ определение поставщика (подрядчика, исполнителя) признано несостоявшимся.

В соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ (закупка у единственного Подрядчика) 29.09.2022г. между администрацией района в лице и.о.мэра района Цвейгарта В.В. и ИП Беловым С.Г. заключен муниципальный контракт № 1509.

Согласно условиям муниципального контракта Подрядчик обязался по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту жилого помещения, расположенного по адресу: п.Соцгородок, ул.Зеленая, дом 1, квартира 2, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к контракту) в объеме, установленном локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к контракту), в сроки, предусмотренные контрактом, а Заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом (п.п.1.1, 1.2).

Сроки выполнения работ согласованы сторонами в п.3.1 контракта, согласно которому начало работ – с даты подписания контракта, т.е. 29.09.2022г., окончание – в течение 30 календарных дней.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и составляет 71,4 тыс. рублей (п.п.2.1, 2.2), НДС не предусмотрен на основании применения упрощенной системы налогообложения.

Обоснованием цены заключенного контракта являлся локальный сметный расчет (Приложение № 2 к контракту), подписанный сторонами и предусматривающий непредвиденные затраты в размере 2% (1,4 тыс. рублей).

Следует отметить, что локальным сметным расчетом к муниципальному контракту предусмотрен объем работ только по проведению капитального ремонта кровли веранды, работы по утеплению стен, обшивки фасада не предусмотрены, несмотря на выявление соответствующих дефектов постоянно действующей комиссией.

26.10.2022г. Подрядчик уведомил Заказчика о завершении работ в рамках муниципального контракта, направив в адрес последнего акт сдачи-приемки работ, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность используемых в ходе работ материалов.

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Контрольным мероприятием установлено, что 02.11.2022г. Заказчик своими силами провел экспертизу результатов, предусмотренных контрактом, на предмет их соответствия условиям контракта, о чем ведущим специалистом по строительству сектора строительства ОАиГ администрации района Лесняк Т.Н. составлено заключение.

Согласно указанному заключению ведущий специалист пришел к выводу о соответствии результатов условиям муниципального контракта, работы выполнены в объеме согласно представленным документам и соответствуют технологии и качеству работ.

02.11.2022г. Заказчик (администрация района в лице мэра района) подписал акт сдачи приемки выполненных работ от 26.10.2022г., акт о приемке выполненных работ от 26.10.2022г., справку о стоимости выполненных работ от 26.10.2022г. на сумму 70,0 тыс. рублей (на сумму фактически выполненных работ без учета неподтвержденных непредвиденных затрат).

Соглашением от 24.11.2022г. муниципальный контракт расторгнут на сумму неиспользованного Подрядчиком резерва, предусмотренного в размере 2% (1,4 тыс. рублей) на непредвиденные затраты.

Оплата по муниципальному контракту произведена администрацией района за фактически выполненные работы на сумму 70,0 тыс. рублей.

В ходе проверки и визуального осмотра соответствия фактически выполненных работ условиям технического задания к муниципальному контракту и проектно-сметной документации установлено, что на веранде жилого помещения осуществлен монтаж кровельного покрытия из профилированного листа.

2. Капитальный ремонт жилого помещения по адресу: п.Соцгородок, ул.Зеленая, дом 16, квартира 1 (общ.пл.57, в т.ч. жилая 34 кв.м)

Из представленных к проверке документов следует, что по заявлению нанимателя Романова С.С. 15.08.2019г. межведомственной комиссией, назначенной постановлением

администрации Соцгородского СП от 24.06.2013г. № 29, в составе в том числе начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г.Братске, Братском и Нижнеилимском районе (Бобров С.А.), начальника отдела надзорной деятельности по Нижнеилимскому району (Ефимов М.С.), начальника Нижнеилимского отделения Иркутского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» (Гришина О.А.), советника территориального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда государственного жилищного надзора Иркутской области» (Макарова М.Н.), при участии представителя собственника муниципального имущества Максимовой Е.Г. (начальник ДУМИ администрации района) проведено обследование жилого помещения по адресу: п.Соцгородок, ул.Зеленая дом 16, квартира 1 (к проверке представлен Акт обследования от 15.08.2019г.).

По результатам проведенного обследования межведомственная комиссия рекомендовала проведение капитального ремонта в жилом помещении (в частности, капитальный ремонт крыши, замена оконных и дверных блоков, замена нижних венцов по периметру). Следует отметить, что межведомственной комиссией не установлена необходимость проведения капитального ремонта полов (как указано в Акте обследования от 15.08.2019г., следов просадок и гниения не выявлено), не установлена и необходимость утепления и обшивки фасада дома.

На основании Акта обследования жилого помещения от 15.08.2019г. межведомственной комиссией принято заключение от 15.08.2019г. о выявлении оснований для признания жилого помещения, расположенного по адресу: п.Соцгородок, ул.Зеленая дом 16, квартира 1, подлежащим капитальному ремонту.

05.02.2020г. наниматель Романов С.С. обратился с заявлением на имя мэра района Романова М.С. о проведении капитального ремонта занимаемого им по договору найма жилого помещения.

Распоряжением администрации района от 04.03.2020г. № 55 указанное заявление на проведение капитального ремонта принято к учету в Реестр с учетной записью под номером 10.

16.08.2021г. постоянно действующей комиссией в составе специалистов администрации района (*заместитель мэра района Цвейгарт В.В., начальник ОЖКХ ТуС Савицкая Л.В., ведущий специалист ОЖКХ ТуС Корнилова М.Ю., главный специалист сектора строительства ОАиГ*) проведено обследование (осмотр) жилого помещения, о чем составлен Акт № 1. Представители иных, в том числе специализированных организаций к обследованию не привлекались.

Согласно Акту обследования жилого помещения от 16.08.2021г. № 1 постоянно действующая комиссия выявила следующие дефекты:

- Стены – деревянный брус, нижние венцы по периметру дома имеют дефекты в виде загнивания древесины;

- Фасад не отделан, в наличии зазоры между брусом наружных стен. Плохая конопатка швов является причиной загнивания сруба;

- Кровля скатная, покрыта волнистыми асбоцементными листами, имеются дефекты в виде трещин, сколов, деревянный конек кровли сгнил, частично отсутствует;

- Потолки – простая штукатурка, две комнаты оклеены плиткой ПВХ, одна окрашена известковым раствором. В связи с неудовлетворительным состоянием покрытия кровли на потолках имеются следы протечек, плитка ПВХ в одной комнате отошла от потолка;

- Оконные блоки деревянные, ветхие, имеется перекос, гниение деревянного переплета. Остекление не нарушено.

- Двери входная деревянная, снаружи утеплена подручным материалом, изнутри окрашена масляными красками. Утепляющий материал изношен, имеются порывы, истертости.

- Веранда дощатая, покрыта волнистыми асбоцементными листами. Состояние листов неудовлетворительное, имеются трещины, сколы, требуется их замена. В связи с

неудовлетворительным состоянием кровли веранды имеются протечки на потолке. Оконный и дверной блоки деревянные, окрашены масляными красками в ветхом состоянии, окрасочный слой нарушен, неплотный притвор и перекося не отмечен. Дверной блок имеет существенные механические повреждения. Остекление оконного блока веранды частично составное.

- Отмостка отсутствует. Требуется ее восстановление.

Таким образом, в части уточнения видов и объемов необходимых работ постоянно действующая комиссия дополнительно выявила наличие зазоров между брусом наружных стен и отсутствие отмостки.

По результатам обследования (осмотра) жилого помещения постоянно действующей комиссией рекомендовано выполнить работы по капитальному ремонту в соответствии с прилагаемой дефектной ведомостью, которая, как установлено контрольным мероприятием, к Акту от 16.08.2021г. № 1 отсутствует (с пояснениями на Акт проверки от 09.06.2023г. не представлена).

При этом, в ходе проводимой в рамках настоящего контрольного мероприятия проверки была представлена дефектная ведомость, составленная главным специалистом сектора строительства ОАиГ администрации района И.А.Понуровской и утвержденная и.о.мэра района В.В.Цвейгартом, не являющаяся прилагаемой к указанному Акту, поскольку датирована 20.08.2021г.

Дефектной ведомостью от 20.08.2021г. предусмотрен следующий перечень работ:

- Стены: замена нижних венцов наружных стен (1,8 м³); антисептирование бруса (36,00 м²); утепление сруба м/плитой, толщиной 10 см (5,20 м³); устройство ветровлагозащитной пленки «Изоспан А» (52,20 м²); устройство вентилируемого фасада по металлическому каркасу (52,20 м²); облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (7,45 м²);

- Кровля: демонтаж асбоцементных листов кровли (70,95 м²); устройство обрешетки под устройство покрытия из профлиста (17,70 м²); покрытие кровли профлистом (70,95 м²); устройство конька кровли (7,50 м.пог.);

- Проемы: замена оконных блоков (7,45 м²); замена дверного блока с утеплением (1,90 м²);

- Полы: замена полов с утеплением (45,5 м²); устройство основания из фанеры (45,5 м²); покрытие пола линолеумом (45,5 м²); устройство пластиковых плинтусов (41 м.пог.);

- Веранда: демонтаж асбоцементных листов кровли (13,80 м²); устройство обрешетки под устройство покрытия из профлиста (3,90 м²); покрытие кровли профлистом (15,75 м²); замена дверного блока (1,90 м²); замена оконных блоков, однокамерных (6,20 м²);

- Отмостка: подготовка основания (очистка от растительных элементов и грунта) (16,0 м²); устройство основания под бетонную отмостку из ПГС (0,72 м²), устройство бетонной отмостки (15,95 м²).

Анализ представленных документов (дефектная ведомость от 20.08.2021г., а также Акты обследования межведомственной комиссии от 15.08.2019г. и постоянно действующей комиссии от 16.08.2021г.) установил, что в дефектную ведомость **необоснованно** включены работы по капитальному ремонту полов – ни межведомственной комиссией, ни постоянно действующей комиссией не установлена необходимость проведения таких работ, инструментальное исследование в соответствии с положениями Муниципальной программы не проводилось. Представленные в данной части пояснения не принимаются КСП района, т.к. данный вид работ не был включен в Акт от 16.08.2021г. по результатам обследования (осмотра) жилого помещения.

Так, согласно содержанию Акта от 16.08.2021г. в жилом помещении полы деревянные, частично окрашены масляными красками, частично покрыты линолеумом; просядок и гниения полов визуально не отмечено, состояние лаг и наличие утеплителя

определить невозможно в связи с отсутствием доступа; со слов нанимателя полы зимой промерзают; имеется многослойность окрашивания, потертость; линолеум в ветхом состоянии.

Таким образом, исходя из буквального содержания Акта от 16.08.2021г. постоянно действующей комиссией не установлены и не зафиксированы дефекты полов, устранение которых возможно только посредством проведения капитального ремонта (*потертость и ветхость линолеума не являются таковыми дефектами*). Составление же дефектной ведомости 20.08.2021г. в части включения работ по капитальному ремонту полов основано лишь на предположениях и догадках, вероятно следующих из слов нанимателя.

Согласно извещению N 013430000522000099 администрацией района проводился электронный аукцион на проведение капитального ремонта жилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Соцгородок, ул.Зеленая, дом 16, квартира 1. Начальная (максимальная) цена контракта составила 1 517,1 тыс. рублей, обоснована локальным сметным расчетом, составленным на основании дефектной ведомости от 20.08.2021г.

В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 24.10.2022г., заявка с идентификационным номером 112823576 признана соответствующей требованиям аукционной документации, участник закупки с идентификационным номером 112823576, чье предложение о цене контракта составило 1 274,3 тыс. рублей, признан победителем электронного аукциона.

По результатам электронного аукциона 07.11.2022г. между администрацией района (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «АВС ГРУПП» (Подрядчик) в рамках реализации Муниципальной программы «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Нижнеилимский район»...», заключен муниципальный контракт № 2022.99 на выполнение работ по капитальному ремонту жилого помещения, расположенного по адресу: п.Соцгородок, ул.Зеленая, дом 16, квартира 1 (*подписан электронной цифровой подписью Цвейгартном В.В.*).

Согласно п.1.1 контракта Подрядчик обязался по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к контракту) в объеме, установленном локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к контракту) в сроки, предусмотренные контрактом (далее – работы), а Заказчик обязался принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Сроки выполнения работ согласованы сторонами в п.3.1 контракта, согласно которому начало работ – с даты подписания контракта, т.е. 07.11.2022г., окончание – 15.12.2022г.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (п.2.1) и составляет 1 274,3 тыс. рублей с НДС, в том числе НДС 20% - 212,4 тыс. рублей (п.2.2).

Как установлено проверкой, цена контракта была определена с применением коэффициента понижения НМЦК к цене договора, предложенной подрядчиком на аукционе. К заключенному муниципальному контракту новая смета не составлялась путем снижения содержащихся в ней расценок на коэффициент снижения цены, определяемой как отношение НМЦК к цене контракта, предложенной победителем аукциона.

Приложением же № 2 к контракту является локальный сметный расчет на сумму 1 517,1 тыс. рублей, обосновывающий НМЦК, составленный на основании дефектной ведомости от 20.08.2021г.

При указанных обстоятельствах следует полагать, что объем и виды работ по заключенному муниципальному контракту установлены локальным сметным расчетом, обосновывающим НМЦК.

Как установлено контрольным мероприятием, в предусмотренный контрактом день окончания работ, т.е. 15.12.2022г. обязательства Подрядчиком не были выполнены,

результат работ не передан Заказчику. В тоже время (15.12.2022г.) между сторонами заключено дополнительное соглашение № 2 (от Заказчика подписано и.о. мэра Чудиновым Е.В.), согласно которому цена контракта увеличилась и составила 1 401,8 тыс. рублей с НДС (НДС 20% - 233,6 тыс. рублей), Приложение № 2 «Локальный сметный расчет» к контракту изложено в новой редакции.

Согласно новой редакции локального сметного расчета стоимость работ на выполнение капитального ремонта жилого помещения составляет:

- по смете с учетом коэффициента снижения НМЦК к цене контракта ($K=0,839569437$) 1 433,8 тыс. рублей, в том числе НДС 284,3 тыс. рублей (20%), непредвиденные затраты в сумме 27,9 тыс. рублей;

- с учетом лимитов, предусмотренных в бюджете администрации района 1 401,8 тыс. рублей.

Согласно п.2.6 муниципального контракта цена контракта может быть изменена по соглашению сторон с учетом положений бюджетного законодательства РФ, если изменяется объем и (или) виды работ не более чем на 10% цены контракта.

В данном случае цена контракта увеличилась на 10%. При сопоставлении локальных сметных расчетов установлено, что изменились объемы и виды работ, при этом следует отметить, что изменение объема работ помимо увеличения цены контракта не повлекло изменение сроков выполнения работ - срок исполнения контракта остался прежним.

В частности изменения в локальном сметном расчете произошли:

1) по Разделу 1. Стены:

- в объеме работ по позиции 3 «Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя» - *увеличение*;

- в объемах отделочных работ по позициям 4 – 7, 9 – 10 - *увеличение*;

2) по Разделу 2. Кровля:

- в объеме работ по позиции 11 «Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов» - *увеличение*;

- дополнен позицией 60 «Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой»;

- в объеме работ по позиции 13 «Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: простой» - *увеличение*;

- по позиции 14 «Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,7» - *увеличение*;

- дополнен позицией 61 «Сборка карнизов»

3) по Разделу 4. Полы:

- в объеме работ по позиции 35 «Разборка покрытий полов: дощатых» - *увеличение*;

- в объеме работ по позиции 36 «Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых» - *увеличение*;

- по позиции 37 «Плиты из минеральной ваты, на синтетическом связующем, П-75, толщина 50мм» - *увеличение*;

- в объеме работ по позиции 38 «Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм» - *увеличение*;

- в объеме работ по позиции 39 «Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м²» - *увеличение*;

- в объеме работ по позиции 40 «Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату» - *увеличение*;

- по позиции 41 «Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ» - *увеличение*;

4) по Разделу 6. Вывоз мусора на полигон:

- в объеме работ по позиции 56 «Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 106 км» - *увеличение*;

- исключена позиция 57 «Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка мусора строительного с погрузкой вручную»;

5) по Разделу 7. Доставка материалов из г.Братск:

- в объеме работ по позиции 58 «Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5т на расстояние: 1 класс груза до 1 км» - *увеличение*;

- исключена позиция 59 «Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка мусора строительного с погрузкой вручную».

Согласно представленным администрацией района пояснениям, в ходе производства работ подрядчиком были проведены обмерные работы, в результате которых были уточнены объемы работ и согласованы с представителем строительного контроля, также в ходе проведения работ по утеплению чердачного перекрытия была выявлена необходимость выполнения работ по устройству пароизоляции, без которых невозможно обеспечить надлежащее качество работ.

Данные пояснения не могут быть приняты во внимание, поскольку документально ничем **не подтверждены**. Основания для внесения изменений в муниципальный контракт, предусматривающих увеличение его цены, объема и видов работ, материалов, в ходе контрольного мероприятия не установлены.

Следует отметить, что на момент заключения дополнительного соглашения № 2 от 15.12.2022г., предусматривающего увеличение цены контракта, объема работ и используемого материала, часть работ уже была выполнена, что подтверждается актами освидетельствования скрытых работ, подписанных представителем администрации района – ведущим специалистом сектора строительства ОАиГ Лесняк Т.Н., действующей на основании распоряжения администрации района № 117 от 08.11.2022г. «О назначении ответственных лиц за исполнение функций заказчика и осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и сносе муниципальных объектов».

Так, согласно акту № 3 от 11.12.2022г. устройство теплоизоляции пола с применением плиты т/изоляционной П-75 проведено в период с 23.11.2022г. по 11.12.2022г.; согласно акту № 5 от 15.12.2022г. устройство покрытий полов из фанеры проведено в период с 14.12.2022г. Выполнение промежуточных работ по устройству покрытий дощатых, которые следуют после устройства теплоизоляции пола и до устройства покрытий полов из фанеры, актом освидетельствования скрытых работ не подтверждается.

Не подтверждается и устройство пароизоляции чердачного перекрытия – акт освидетельствования скрытых работ в КСП района **не представлен**.

Исходя из актов (формы КС-2) о приемке выполненных работ № 1, № 1.1 (непредвиденные затраты) датой фактического выполнения работ по муниципальному контракту является 21.12.2022г.

Согласно п.7.4 муниципального контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

27.12.2022г. Заказчиком предъявлено требование Подрядчику об оплате неустойки в сумме 2,1 тыс. рублей, размер которой исчислен за 6 дней просрочки в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042 «Об определении правил

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом...».

На основании данных актов о приемке выполненных работ (КС-2), датированных 21.12.2022г., составлена справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3, в которой, исходя из цены контракта в редакции изменений от 15.12.2022г., отражена стоимость выполненных работ на сумму 1 145,2 тыс. рублей и непредвиденных затрат на сумму 22,9 тыс. рублей. С учетом НДС в сумме 233,6 тыс. рублей стоимость выполненных работ и затрат составила 1 401,8 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что экспертиза предоставленных Подрядчиком (ООО «АВС Групп») результатов, предусмотренных муниципальным контрактом от 07.11.2022г. № 2022.99, в части их соответствия условиям контракта Заказчиком проведена своими силами, о чем ведущим специалистом по строительству сектора строительства отдела ОАиГ администрации района Лесняк Т.Н. 27.12.2022г. составлено Заключение.

Согласно указанному Заклчению ведущий специалист пришел к выводу о соответствии результатов условиям муниципального контракта по причине, что работы выполнены в полном объеме и соответствуют технологии и качеству работ за данный период; работы выполнены с нарушением срока выполнения, предусмотренного муниципальным контрактом. Заключением рекомендовано принять результаты исполнения по муниципальному контракту (справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 1 от 21.12.2022г.) на сумму 1 401,8 тыс. рублей.

Платежным поручением от 29.12.2022г. № 50653 администрация района произвела оплату по муниципальному контракту от 07.11.2022г. № 2022.99 в сумме 1 399,7 тыс. рублей, т.е. за минусом начисленной неустойки (2,1 тыс. рублей).

В ходе проверки и визуального осмотра соответствия фактически выполненных работ условиям технического задания к муниципальному контракту и проектно-сметной документации КСП района установлено следующее:

Веранда обшита сайдингом, установлены 4 пластиковых окна (двухстворчатые с глухой и поворотной-откидной створкой), на окнах установлены противомоскитные сетки, заменены двери (металлические, однопольные, глухие), кровля веранды покрыта профлистом (оцинкованный с полимерным покрытием), вдоль кровли установлена система водостока, частично часть веранды заменена новыми строительными материалами, при том, что локальным сметным расчетом (в редакции изменений от 15.12.2022г.) и актом выполненных работ (КС-2) не предусмотрена обшивка веранды, предусмотрена установка окон глухих, одностворчатых, с однокамерным стеклопакетом, противомоскитные сетки не предусмотрены, предусмотрена установка дверей деревянных однопольных, наличники также из древесины, монтаж кровли веранды предусмотрен из простого профилированного листа (оцинкованный, полимерное покрытие не предусмотрено), система водостока с крыши веранды не предусмотрена.

Кровля покрыта профлистом (оцинкованный с полимерным покрытием), установлена система водостока, при этом, локальным сметным расчетом (в редакции изменений от 15.12.2022г.) и актом выполненных работ (КС-2) предусмотрен монтаж кровли из профилированного листа оцинкованного (полимерное покрытие не предусмотрено), система водостока с кровли дома не предусмотрена.

Полы – плинтусы деревянные вместо предусмотренных из ПВХ с кабель-каналом.

В указанной части администрацией района даны следующие пояснения:

1) При проведении ремонта применены материалы с улучшенными техническими характеристиками (окна, двери, кровля, плинтус) без изменения цены контракта, что не противоречит требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

КСП района отмечает, что Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ установлено, что исполнение контракта должно происходить в соответствии с условиями, установленными контрактом, документацией о закупке.

Согласно ч.2 ст.34 названного закона при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных указанной статьей и ст.95 Закона N 44-ФЗ.

Так, ч.7 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ предусмотрено, что при исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ч.6 ст.14 настоящего Федерального закона) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Контрольным мероприятием установлено, что в нарушение ч.7 ст.95, ч.2 ст.103 Федерального закона N 44-ФЗ, подп.«а» п.12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (утв.Постановлением Правительства РФ от 27.01.2022г. № 60), изменение характеристик, т.е. существенных условий контракта при его исполнении дополнительным соглашением не оформлялось, соответствующие изменения в реестр контрактов заказчиком не вносились.

2) В связи с необходимостью обеспечения доступа к наружной стене со стороны веранды для замены сгнивших венцов, стены веранды были разобраны и собраны заново за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного сметой.

КСП района отмечает, что в ходе контрольного мероприятия визуальным осмотром объекта капитального ремонта установлено, что разобранная часть веранды была собрана из нового материала, при этом из акта о приемке выполненных работ от 21.12.2022г. № 1.1 (КС-2, по непредвиденным затратам) следует, что за счет резерва средств на непредвиденные затраты осуществлялась только разборка и сборка веранды (*сам материал не предусмотрен*).

С учетом изложенного усматривается, что заказчик осуществил приемку выполненных работ с использованием товаров, не соответствующих условиям контракта.

3) Обшивка веранды сайдингом и устройство наружного водостока выполнены за пределами контракта. Данные пояснения документально не обоснованы и не подтверждены. При этом, исходя из представленных в КСП района фотографий процесса выполнения капитального ремонта, заказчик контролировал ход выполнения и данных видов работ.

По результатам проведенной в рамках настоящего контрольного мероприятия проверки отмечается следующее.

Согласно Положению о постоянно действующей комиссии (утв. распоряжением администрации района от 24.10.2017г. № 310 в редакции изменений от 11.05.2018г. № 116) в числе прочих функций, постоянно действующая комиссия проводит визуальное техническое обследование жилых помещений в целях уточнения видов и объемов необходимых работ, принимает решение о реализации мероприятий по проведению капитального ремонта, осуществляет освидетельствование скрытых работ, приемку выполненных работ после завершения капитального ремонта жилых помещений, принимает решение о привлечении специализированной организации в целях подтверждения объемов фактически выполненных работ.

Решение постоянно действующей комиссии носит рекомендательный характер (п.9 разд.3 Положения), решение комиссии о реализации мероприятий по проведению

капитального ремонта утверждается муниципальным правовым актом администрации района (п.1 разд.2 Положения).

Согласно пояснениям специалиста ОЖКХ, Т и С решения постоянно действующей комиссией оформляются протоколами; оформленные протоколами решения постоянно действующей комиссии о реализации мероприятий по проведению капитального ремонта в жилых помещениях, расположенных в п.Соцгородок, ул.Зеленая, дом 1, квартира 2 и дом 16, квартира 1, не принимались и соответственно правовым актом администрации района не утверждались.

Ни в том, ни в другом случае освидетельствование скрытых работ, приемка выполненных работ после завершения капитального ремонта жилого помещения постоянно действующей комиссией согласно Положению о ней не осуществлялись; специализированные организации в целях подтверждения объемов фактически выполненных работ не привлекались.

Обязательность проведения государственной и негосударственной экспертизы проектной документации на предмет достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в данном случае законодательством не установлена. При этом, заказчик вправе провести такую экспертизу по собственной инициативе.

Достоверность сметной стоимости капитального ремонта жилых помещений в рамках контрольного мероприятия не установлена, локальные сметные расчеты не информативны.

Выводы и рекомендации:

1. В рамках реализации Муниципальной программы в 2022г. за счет средств местного бюджета проведен капитальный ремонт двух жилых помещений, расположенных в п.Соцгородок. Общая стоимость капитального ремонта составила 1 471,8 тыс. рублей, в т.ч.:

- 70,0 тыс. рублей по адресу: п.Соцгородок, ул.Зеленая, дом 1, квартира 2 (наниматель Кузнецова Е.А.);

- 1 401,8 тыс. рублей по адресу: п.Соцгородок, ул.Зеленая, дом 16, квартира 1 (наниматель Романов С.С.).

2. При определении видов работ по капитальному ремонту жилых помещений усматривается разный подход. Так, и в том, и в другом случае постоянно действующей комиссией выявлены дефекты (зазоры между брусом наружных стен), требующие проведения работ по утеплению стен.

При этом, по адресу: п.Соцгородок, ул.Зеленая, дом 16, квартира 1 в данной части проведены все необходимые работы (*утепление сруба с устройством ветровлагозащитной пленки и вентилируемого фасада с обшивкой сайдингом*), по второму жилому помещению соответствующие работы не предусматривались и соответственно не проводились.

3. Установлено необоснованное (в отсутствие выявленных дефектов) включение в состав работ по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: п.Соцгородок, ул.Зеленая, дом 16, квартира 1, работы по проведению капитального ремонта полов. Стоимость выполненных работ по капитальному ремонту полов (*их замена с утеплением, устройство из покрытия дощатого и фанеры, покрытие линолеумом с устройством плинтусов*) составила 139,0 тыс. рублей (с учетом понижающего коэффициента и доведенных лимитов).

4. В процессе исполнения муниципального контракта от 07.11.2022г. (капитальный ремонт жилого помещения по адресу: п.Соцгородок, ул.Зеленая, дом 16, квартира 1) дополнительным соглашением от 15.12.2022г. изменена цена контракта в сторону увеличения на 127,5 тыс. рублей, объемы работ и материалов увеличены. В ходе

контрольного мероприятия не установлены основания для внесения данных изменений в муниципальный контракт, в КСП района не представлено документальное подтверждение о действительном уточнении объемов работ и материалов в результате обмерных работ и их согласовании представителем строительного контроля.

5. В составе работ по капитальному ремонту жилого помещения по адресу: п. Соцгородок, ул. Зеленая, дом 16, квартира 1, заказчиком приняты и оплачены на сумму 16,9 тыс. рублей (с учетом понижающего коэффициента и доведенных лимитов) работы по устройству пароизоляции на чердачном перекрытии, которые документально как скрытые работы, не подтверждены (*акт освидетельствования скрытых работ отсутствует*).

6. Заказчик осуществил приемку выполненных работ по жилому помещению по адресу: п. Соцгородок, ул. Зеленая, дом 16, квартира 1, с использованием материалов, не соответствующих условиям контракта (*окна, двери, кровля, плинтус – по пояснениям администрации с улучшенными характеристиками*). Однако, в нарушение требований законодательства РФ изменение характеристик, т.е. существенных условий контракта при его исполнении дополнительным соглашением не оформлялось, соответствующие изменения в реестр контрактов заказчиком не вносились.

7. В жилом помещении по адресу: п. Соцгородок, ул. Зеленая, дом 16, квартира 1, выполнены не предусмотренные муниципальным контрактом работы (обшивка сайдингом веранды, устройство наружного водостока), ход исполнения которых контролировал заказчик, а также использованы материалы по стоимости выше тех, что предусмотрены условиями контракта.

8. Администрации района рекомендуется:

- рассмотреть результаты контрольного мероприятия;
- принять меры к возврату в бюджет района необоснованно использованные бюджетные средства;
- рассмотреть вопрос о привлечении ответственных лиц, допустивших нарушения.

Информацию о принятых мерах направить в КСП района к 31.08.2023г.

Настоящий Отчет направить в Думу Нижнеилимского муниципального района, мэру Нижнеилимского муниципального района, в прокуратуру Нижнеилимского района.

Председатель КСП
Нижнеилимского муниципального района



Кияница О.В.