

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕРЕМХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

665429, Иркутская область, Черемховский
район, с. Рысево, ул. Российская, 5
ИНН 3820010330 КПП 385101001
ОГРН 1053820016304
Т. 89914329100

АКТ

о результатах контроля по выполнению мероприятий, предусмотренных
концессионным соглашением № 05-52-23/21 от 15.11.2021 года в отношении
объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в муниципальной
собственности Черемховского муниципального образования

с. Рысево

« 01 » 07. 2024 года

Нами, комиссией в составе:

Представители концедента:

В.В. Зинкевич – глава Черемховского муниципального образования

О.С. Хмарук – главный специалист администрации Черемховского сельского поселения

Е.А. Муратова – специалист 1 категории администрации Черемховского сельского поселения

Представители концессионера:

И.Ю. Маяков – генеральный директор ООО «МБА – ТЕПЛОЭНЕРГО»

С.В. Луценко – начальник участка ООО «МБА – ТЕПЛОЭНЕРГО»


составлен настоящий акт о результатах контроля, за выполнением мероприятий,
предусмотренных концессионным соглашением № 05-52-23/21 от 15.11.2021 года в отношении
объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности
Черемховского муниципального образования:

Наименование объекта, адрес	Мероприятие	Выполнено или нет
Здание котельной, с. Рысево, ул. Российская, строен. 16	Замена котельного агрегата КВр-0,58, установленной мощностью 0,5 Гкал/час	выполнено
	Замена бака – аккумулятора холодной воды объемом 24 куб.м.	выполнено
	Устройство специализированного места для хранения шлака и золы	не выполнено
	Модернизация системы очистки дымовых газов	имущество по КС не передавалось
	Установка автоматического твердотопливного теплогенерирующего оборудования	мероприятие запланировано на 2025- 2029 г.г.
Сети теплоснабжения,	Реконструкция тепловых сетей центральной котельной села Рысево (улица Российская,	не выполнено

с. Рысево, ул. Российская от д. №16 до д. №5, до д. №7	дом 16) на участке от ТК-1 до здания МКДОУ детского сада села Рысево протяженностью 0,127	
Водонапорная башня с. Рысево ул. Центральная, строение 6А	Модернизация системы водоподготовки путем установки VIPECO готовой станции очистки воды на 2м3/час (блок управления Raunxin)	выполнено
Водонапорная башня д. Шубина, ул. Трудовая, строение 7	Модернизация системы водоподготовки путем установки VIPECO готовой станции очистки воды на 2м3/час (блок управления Raunxin)	не выполнено
Водонапорная башня, с. Рысево, ул. Лесная, строение 12 А	Модернизация системы водоподготовки путем установки VIPECO готовой станции очистки воды на 2м3/час (блок управления Raunxin)	Выполнено


Настоящий акт подтверждает отсутствие претензий друг к другу у сторон концессионного соглашения № 05-52-23/21 от 15.11.2021 года в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Черемховского муниципального образования.

Подписи сторон:






В.В. Зинкевич




О.С. Хмарук





Е.А. Муратова



И.Ю. Маяков

С.В. Луценко