

Отчет за 2024 год о реализации муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2027 годы

Раздел 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 29.08.2019 года № 456 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 11 марта 2020 года № 184, от 25 мая 2020 года № 401, от 10 декабря 2020 года № 939, от 24 декабря 2020 г. № 967, от 29 марта 2021 года № 161, от 1 сентября 2021 года № 600, от 28 октября 2021 года № 727, от 29 декабря 2021 года № 912, от 24 марта 2022 года № 198, от 23 июня 2022 года № 494, от 18 июля 2022 года № 541, от 22 декабря 2022 года № 1065, от 4 апреля 2023 года № 186, от 26 июня 2023 года № 424, от 29 декабря 2023 года № 1335, от 26 марта 2024 года № 290, от 08 августа 2024 года № 925, от 15 января 2025 года № 5).

Ответственным исполнителем Программы являются Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района (далее – Комитет); Управление образования администрации Тайшетского района;

Целью Программы является – "Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства".

Для достижения цели Программы в 2024 году решались следующие задачи:

- 1) развитие эффективной транспортной инфраструктуры;
- 2) сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Степень достижения поставленных задач Программы представлена в виде таблицы 1.

Оценка степени достижения задач в 2024 году

Таблица 1

Задача программы	Оценка степени достижения задач программы			Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
	в полной мере	частично	не достигнуты	
Задача 1. " Развитие эффективной транспортной инфраструктуры "		0,5		Не достигнут показатель " Количество муниципальных образований, в которых осуществлено строительство пешеходных мостов" (план 1/ факт 0).
Задача 2. " Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий "	1,82			Достигнутые значения показателей приведены в приложение 1 к Отчету
Всего задач, шт.: 2	в том числе: - решены в полной мере, шт.- 1 (50 %); - решены частично, шт.- 1 (50 %); - не решены, шт.-0 (0 %).			

Из данных таблицы видно, что в 2024 году одна задача была выполнена в полном объеме" Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий ". Степень достижения составила 1,82.

Задача 1 Программы "Развитие эффективной транспортной инфраструктуры" не достигнута в полной мере, степень достижения составила 0,5. Не достигнут показатель "Количество муниципальных образований, в которых осуществлено строительство пешеходных мостов" (план 1/ факт 0).

Ответственным исполнителем Программы осуществлялся текущий контроль исполнения мероприятий Программы, реализация которых была запланирована на 2024 год.

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение 2024 года в Программу вносились изменения 2 раза (Таблица 2).

Таблица 2

№ п/п	Дата принятия НПА	Номер НПА	Обоснование изменений внесенных в муниципальную программу (краткое изложение)
1.	26 марта 2024 года	290	Приведение Программы в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 27 декабря 2023 года № 326 "О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" (в ред. решение Думы Тайшетского района от 30 января 2024г. №333) Увеличение объема финансирования Программы в сумме 27433,43 тыс. руб., Подпрограмма 1 – увеличение объема финансирования в сумме 27433,43 тыс. рублей. Объем финансирования Программы составит 118188,63 тыс. рублей.
2.	8 августа 2024	925	Приведение Программы в соответствии с проектом решения Думы Тайшетского района "О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от района от 27 декабря 2023 года № 326 "О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" (в редакции решений Думы Тайшетского района от 01 июля 2024 г. №373) Увеличение объема финансирования Программы в сумме 638,60 тыс. руб.; по Подпрограммам: Подпрограмма 1 – увеличение объема

			финансирования в сумме 638,60 тыс. рублей; Объем финансирования Программы составит 118 827,23 тыс. рублей.
3.	15 января 2025	5	Приведение Программы в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 27 декабря 2023 г. №326 (в ред. от 18 декабря 2024 г.); - изменение сроков реализации программы и входящих в нее подпрограмм с "2020-2026г., на "2020-2027г."; Скорректирован срок реализации основных мероприятий Подпрограммы: 1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района. 2. Строительство пешеходных мостов на территории муниципальных образований Тайшетского района. Добавлены новые основные мероприятия: 1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений в границах муниципального района. 2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в пятилетнюю программу дорожной деятельности Иркутской области. Скорректированы целевые индикаторы программы и подпрограммы.

Раздел 3. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы осуществлялась на основании распоряжения Комитета от 20.12.2023г №189 " Об утверждении Плана мероприятий на 2024 год по реализации муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2027 годы".

Сведения об исполнении мероприятий Программы представлены в приложении 2 Отчета.

Из 7 запланированных основных мероприятий Программы на 2024 год: 4 мероприятия или 57,1 % от количества запланированных мероприятий выполнено, 2 - (28,6 %) не выполнено (по объективным причинам), 1 или 14,3% мероприятие выполнено частично.

1) **"Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в**

границах муниципального района ".

Выполнены все запланированные в 2024 году работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в соответствии с муниципальным контрактом.

В 2024 году работы по проведению экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги "Туманшет - Венгерка" не проводились.

2) "Строительство пешеходных мостов на территории муниципальных образований Тайшетского района".

Работы по строительству пешеходных мостов, в 2024 году не были произведены. Данные работы запланированы на 2025 год.

3) "Освещение в средствах массовой информации проблем и результатов работы по обеспечению безопасности дорожного движения".

Мероприятие выполнено в полном объеме. В 2024 году организовано в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 170 материалов (информации (план-150), которые размещались на официальном сайте Управления образованием администрации Тайшетского района.

4) "Замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами".

На автомобильных дорогах, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район" находятся 5 железнодорожных переездов. На автомобильной дороге М53-Заречное-Венгерка находятся 4 железнодорожных переезда. На автомобильной дороге Бирюсинск-Тимирязева находится 1 железнодорожный переезд.

Мероприятие не проводилось по причине отсутствия в 2024 году поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами, которые находятся на данных автомобильных дорогах.

5) "Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное колесо")".

Районный слет юных инспекторов движения "Безопасное колесо – 2024" проведен 16 апреля 2024 года, в слете принимали участие отряды ЮИД образовательных организаций Тайшетского района (возраст участников 10-12 лет). Команда победитель районного слета приняла участие в областном конкурсе – фестивале юных инспекторов движения "Безопасное колесо – 2024" 16-19 мая 2024 года. Мероприятие выполнено в полном объеме.

6) "Проведение комплексных мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акции, конкурсы, викторины и т.д.)".

В целях повышения эффективности работы по обучению обучающихся правилам дорожной безопасности уделяется большое внимание профилактической работе. В рамках профилактической работы было проведено 1 669 мероприятий, в том числе:

- классные часы: " Безопасное поведение во время весенних каникул", "Мы пешеходы", "Один на улице", "За безопасность дорожного движения", " Правила дорожного движения – правила жизни";

- акции: "Мы за безопасность на дорогах", "Светоотражающие элементы", "Помни правила безопасности!";

- профилактические беседы: "Мой безопасный маршрут", "Я и дорога", "Правила дорожного движения надо соблюдать";

- круглые столы: "Знание ПДД - безопасность для всех", "Дорога безопасности";

- уроки-инструктажи с учащимися: "Правила безопасного поведения на открытых водоемах весной и в период паводка", "Повторяем ПДД";

-общешкольные линейки: "Правила поведения на дороге", "Вчера, сегодня, завтра";

-викторины: "Дорожные знаки", "ПДД для всех", "Знатоки дорожного движения";

- конкурсы рисунков: "Осторожно дорога", "Осторожно! Тонкий лед!", "Рисуем дорожные знаки";

- просмотр видеороликов, фильмов: "Школа дорожной безопасности""Видео-занятие по ПДД для младших школьников", "Дорожная безопасность";

- сюжетно-ролевые игры: "Мы по улице идем", "Правила юного пешехода", "Азбука пешехода", "Светофорный ринг", "Весна прекрасна, пока безопасна";

- профилактическое мероприятие отрядов "ЮИД": "Безопасные каникулы", "ПДД знай! ПДД соблюдай! Дорожные ловушки", "Юные пешеходы", "Правила поведения на дороге", "Как правильно переходить улицу";

- родительские собрания: "Безопасность на улице и дома", "Уголовная и административная ответственность за безопасность детей", "Безопасные каникулы. Ответственность родителей";

- распространение листовок, буклетов: "На весенних каникулах", "Весенние правила безопасности", "Внимание! Дорога", "Осторожно! Тонкий лед", "Будь внимателен, возможно падение снега и сосулек с крыш";

- онлайн – опросы и анкетирование.

В проведенных в 2024 году мероприятиях, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акциях, викторинах) приняли участие в 4512 детей в возрасте 10-15 лет.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

7) "Обеспечение транспортной доступности пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования "Тайшетский район".

Выполнены запланированные работы в 2024 году, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования "Тайшетский район", в соответствии с муниципальными контрактами. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В 2024 году на реализацию Программы было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования "Тайшетский район" в размере 22341,34 тыс. руб.

Фактическое исполнение финансирования составило 65 % от плановых назначений. Анализ объема финансирования Программы представлен в приложении 3 Отчета.

При реализации основного мероприятия "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района" фактический объем финансирования составил 10510,36 тыс. руб. или 57,8 % от плановых назначений. В целях накопления средств для проведения более объемных работ по содержанию автомобильных дорог, оставшиеся бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в 2024 году в сумме 7666,28 тыс. руб. направлены на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 2025 году.

Финансирование основного мероприятия "Замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами", в связи с отсутствием потребности, не проводилось.

При реализации основного мероприятия "Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное колесо")" фактический объем финансирования составил 70,1 тыс. руб. или 100 % от плановых назначений.

При реализации основного мероприятия "Обеспечение транспортной доступности пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования "Тайшетский район" фактический объем финансирования составил 3950,01 тыс. руб. или 97,8 % от плановых назначений.

По окончанию 2024 года образовалась кредиторская задолженность по исполнительным контрактам, по причине отсутствия счетов за выполненные работы.

Раздел 5. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Анализ показателей результативности муниципальной Программы представлен в приложении 1 к Отчету.

В 2024 году из 8 целевых показателей результативности муниципальной Программы перевыполнены плановые значения по 3 показателям, по 2 показателям соответствуют плановым значениям, по 3 показателям показывают отрицательную динамику.

1) показатель "Количество муниципальных образований, в которых осуществлено строительство пешеходных мостов (план 1/ факт 0). Строительство пешеходных мостов не производилось в 2024 году, работы запланированы на 2025 год.

2) показатель "Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими" снизился (перевыполнен) по сравнению с плановым значением на 11,11% (план 60/факт 54). Причиной снижения в 2024 году данного показателя в сравнении с плановым значением является: снижение в 2024 году количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в г.Бирюсинске с 2 до 0 (по сравнению с 2023 годом).

3) показатель социального риска "Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения" увеличился на 12,08% (план 24,3 /факт 27,64). Причинами в 2024 году данного показателя в сравнении с плановым значением являются: увеличение в 2024 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на федеральной автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" с 7 до 12 человек (по сравнению с 2023 годом). Общее количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий за 2024 год, составляет 19 человек.

4) показатель "Доля детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет" увеличился по сравнению с плановым значением на 305,6 % (план 16/ факт 64,9). Всего в мероприятиях, проведенных в 2024 году, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акциях, викторинах) приняли участие 4512 обучающихся, что составляет 64,9 % от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет -6952).

5) показатель "Количество муниципальных маршрутов, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального образования "Тайшетский район" сохранился на прежнем уровне 2023 года и идет с увеличением

планового значения (план 6/факт 8). Добавились в 2022 году маршрут № 104 "Тайшет-Юрты", в 2023 году маршрут № 205а "Тайшет-Черчет".

Хотелось бы отметить, что остается стабильно высоким число погибших на федеральной автомобильной дороге Р-255 "Сибирь". Количество лиц, погибших в результате ДТП на федеральной автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" в 2024 году составило 12 человек или 63,1 % от общего числа погибших в результате ДТП на территории Тайшетского района (в 2023 году – 35 %). Общее количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий за 2024 год, составляет 19 человек.

Причиной ДТП явилось нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу движения.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы за 2024 год определена на основании методики проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Источниками информации для оценки эффективности Программы являются:

- данные анализа дорожно-транспортных происшествий ОГИБДД ОМВД России по Тайшетскому району за отчетный год;
- отчетные данные Управления образования администрации Тайшетского района.

Степень достижения целей и решения задач Программы

Таблица 2

N п/ п	Цели, задачи, целевые показатели результативности реализации Программы	Единицы измерения	Плановое значение показателя результата тивности 2024 год, (Зп)	Фактическое значение показателя результатив ности 2024 год, (Зф)	Степень достижения показателя результатив ности, (Сдп=Зф/Зп) или Зп/Зф при снижении значений)
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2027 годы					
Цель: "Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства"					
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	70	71	0,99
2.	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	ед.	60	54	1,111

Задача 1 " Развитие эффективной транспортной инфраструктуры"					
1.	Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям	км	32,7	32,7	1
2.	Количество муниципальных образований, в которых осуществлено строительство пешеходных мостов	ед.	1	0	0
Задача 2 " Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий"					
1.	Показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)	чел.	24,3	27,64	0,88
2.	Удельный вес обслуживаемых дорожных знаков перед железнодорожными переездами к общему количеству установленных дорожных знаков перед железнодорожными переездами	%	100	100	1
3.	Доля детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет	%	16	64,9	4,056
4.	Количество муниципальных маршрутов, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального образования "Тайшетский район"	ед.	6	8	1,333
Степень достижения целей и решения задач Программы, (Сдп)					1,30

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы

Таблица 3

N п/ п	Наименование подпрограмм муниципальной программы	Единицы измерения	Плановый объем финансовых ресурсов 2024 год, (Фп)	Фактический объем финансовых ресурсов 2024 год, (Фф)	Оценка эффективности использования средств 2024 год, $(Уф=Фф/Фп)$
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы	тыс. руб.	22341,34	14530,50	0,65

Эффективность реализации Программы

Таблица 4

N п/п	Наименование муниципальной программы	Степень достижения показателя результативности, (Сдц)	Уровень финансирования, (Уф)	Оценка эффективности реализации, (Эмп) (гр. 3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2026 годы	1,30	0,65	0,85

По итогам 2024 года у муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2027 годы программа является эффективной, критерий оценки эффективности равен 0,85.


В дальнейшем необходимо продолжить реализацию запланированных мероприятий Программы, направленных на достижение следующих результатов:

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- сокращение количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения;
- сокращение времени прибытия экстренных оперативных служб на территории Тайшетского района;
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
- сокращение времени на перевозку грузов и пассажиров на территории

Тайшетского района;

- снижение транспортных расходов населения и организаций при передвижении по автомобильным дорогам на территории Тайшетского района.

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом, строительству,
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Тайшетского района



Е.В. Пуляров

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ""Развитие дорожного хозяйства"" на 2020-2027 годы за 2024 год "

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	70	71	-1	1,4	В муниципальном образовании "Тайшетский район" общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 128,752 км, из них 91,413 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечают нормативным требованиям.
2	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	ед.	60	54	-6	11,1	В 2024 году на территории Тайшетского района зарегистрировано учетных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими - 54.
1	Подпрограмма 1: "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2027 годы						
1.1	Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям	км	32,7	32,7	0	0	В 2024 году выполнены, запланированные работы, направленные на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям
1.2	Количество муниципальных образований, в которых осуществлено строительство пешеходных мостов	ед.	1	0	1	100	Строительство пешеходных мостов не производилось в 2024 году, работы запланированы на 2025 год.
2	Подпрограмма 2: "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2027 годы						
2.1	Показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)	чел.	24,3	27,64	-3,34	12,08	Показатель социального риска "Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения" увеличился на 12,08% (план 24,3 /факт 27,64). Причинами в 2024 году данного показателя в сравнении с плановым значением являются: увеличение в 2024 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на федеральной автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" с 7 до 12 человек. Общее

							результате дорожно-транспортных происшествий за 2024 год, составляет 19 человек.
2.2	Удельный вес обслуживаемых дорожных знаков перед железнодорожными переездами к общему количеству установленных дорожных знаков перед железнодорожными переездами	%	100	100	0	0	Все установленные дорожные знаки перед железнодорожными переездами (в количестве - 100 шт.) охвачены круглогодичным обслуживанием.
2.3	Доля детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет	%	16	64,9	+48,9	305,6	Показатель "Доля детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет" увеличился по сравнению с плановым значением на 305,6 % (план 16/ факт 64,9). Всего в мероприятиях, проведенных в 2024 году, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акциях, викторинах) приняли участие 4512 обучающихся, что составляет 64,9 % от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет -6952).
2.4	Количество муниципальных маршрутов, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального образования "Тайшетский район"	ед.	6	8	+2	33,33	Регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального образования "Тайшетский район" осуществляются по 8 автобусным маршрутам.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2027 годы за 2024 год

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановы й срок исполнен ия меропри ятия (месяц, квартал)	Фактическ ий срок исполнени я мероприят ия (месяц, квартал)	Источник финансирования (*)				Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб.(*)				Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб.(*)				Отнош ение кассов ых расход ов к планов ым (в процен тах)	Результат реализации мероприятий (**)	Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, частично, не выполнено)
					Ф Б	О Б	МБ	ВИ	Ф Б	О Б	МБ	ВИ	Ф Б	О Б	МБ	В И			
1		Подпрограмма 1: "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2027 годы																	
1.1		Основное мероприятие: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "																	
1.1.1	Мероприятие: "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно- коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	январь- декабрь 2024 года	январь- декабрь 2024 года	-	-	МБ	-	0	0	18176,67	0	0	0	10510,39	0	57,8	Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в соответствии с муниципальным контрактом № 0134300026323000247 от 12.12.2023 года	выполнено

	района"																		
1.1.2	Мероприятие: "Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе"	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	январь-декабрь 2024 года	январь-декабрь 2024 года	-	-	МБ	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Проектно-сметная документация на реконструкцию автомобильной дороги Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе разработана и направлена на проведение государственной экспертизы в 2021 году. В 2024 году работы по проведению экспертизы проектно-сметной документации не проводились.	не выполнено
1.1.3	Мероприятие: "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе"	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	январь-декабрь 2024 года	январь-декабрь 2024 года	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Выполнение мероприятий будет запланировано после выполнения работ по "Разработке проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет – Венгерка в Тайшетском районе"	не выполнено
1.2		Основное мероприятие: "Строительство пешеходных мостов на территории муниципальных образований Тайшетского района"																	
1.2.1	Мероприятие: "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство"	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации	январь-декабрь 2024 года	январь-декабрь 2024 года	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Выполнение мероприятия перенесено на 1 квартал 2025 года	не выполнено

	пешеходных мостов"	Тайшетского района																		
2		Подпрограмма 2: "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2027 годы																		
2.1		Основное мероприятие: "Освещение в средствах массовой информации проблем и результатов работы по обеспечению безопасности дорожного движения"																		
2.1.1	Мероприятие: "Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и организация выступлений на телеканалах"	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	январь-декабрь 2024 года	январь-декабрь 2024 года	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	За текущий период 2024 года размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 170 материалов (план-150). Размещены на официальном сайте Управления образованием администрации Тайшетского района.	выполнено
2.2		Основное мероприятие: "Замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами"																		

2.2.1	Мероприятие: "Заключение муниципального контракта на приобретение и установку дорожных знаков перед железнодорожными переездами"	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	январь-декабрь 2024 года	январь-декабрь 2024 года	-	-	МБ	-	0	0	54,62	0	0	0	0	0	0	Мероприятие не проводилось по причине отсутствия в 2024 году поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами	не выполнено
2.3		Основное мероприятие: "Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное колесо")"																	
2.3.1	Мероприятие: "Проведение районных слетов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" и участие в областном конкурсе "Безопасное колесо"	Управление образования администрации Тайшетского района	январь-декабрь 2024 года	январь-декабрь 2024 года	-	-	МБ	-	0	0	70,10	0	0	0	70,10	0	100	Районный слет Юных инспекторов движения "Безопасное колесо – 2024" проведен в апреле 2024 года, команда победитель районного слета приняла участие в областном конкурсе-фестивале юных инспекторов движения "Безопасное колесо-2024" в мае 2024 года.	выполнено
2.4		Основное мероприятие: "Проведение комплексных мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акции, конкурсы, викторины и т.д.)"																	
2.4.1	Мероприятие "Проведение акций и мероприятий, приуроченных к проведению "Недели безопасности", "Месячнику безопасности".	Управление образования администрации Тайшетского района	январь-декабрь 2024 года	январь-декабрь 2024 года	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	В 2024 году проведены 1699 мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акции, конкурсы, викторины). Приняло участие 4 512 человек.	выполнено

2.5		Основное мероприятие: "Обеспечение транспортной доступности пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования "Тайшетский район"																	
	Мероприятие: "Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам муниципальным маршрутам"	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	январь-декабрь 2024 года	январь-декабрь 2024 года	-	-	МБ	-	-	-	4039,95	0	0	0	3950,01	0	97,8	Выполнены запланированные работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования "Тайшетский район", в соответствии с муниципальными контрактами.	выполнено
	ИТОГО:				0	0	МБ	0	0	0	22341,34	0	0	0	14530,5	0	65,04		

"Согласовано"

Начальник Финансового управления
администрации Тайшетского района

 О.В. Фокина

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2027 годы за 2024 года

N п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			план на год	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма 1: "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2027 годы						
1.1.	Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "	Районный бюджет	18176,67	10510,39	-7666,28	-42,18	Работы по содержанию автомобильных дорог выполнены в соответствии с муниципальным контрактом №0134300026323000247 от 12.12.2023 года. В целях накопления средств, для проведения более объемных работ по содержанию автомобильных дорог, остаток отчислений от акцизов будет направлен на увеличение муниципального дорожного фонда в 2025 году.
	ИТОГО по Подпрограмме 1, в том числе:		18176,67	10510,39	-7666,28	-42,18	
	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	
	бюджет Иркутской области		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Районный бюджет		18176,67	10510,39	-7666,28	-42,18	
	другие источники		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Справочно: капитальные расходы		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Подпрограмма 2: "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2026 годы						
2.1.	Основное мероприятие "Освещение в средствах массовой информации проблем и результатов работы по обеспечению безопасности дорожного движения"	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Объем финансирования не предусмотрен
2.2.	Основное мероприятие "Замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами"	Районный бюджет	54,62	0,00	- 54,62	-100	в 2024 году отсутствовала необходимость замены/ремонта повреждения дорожных знаков и


							стоек перед железнодорожными переездами
2.3.	Основное мероприятие "Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное колесо")"	Районный бюджет	70,10	70,10	0,00	0,00	Районный слет Юных инспекторов движения "Безопасное колесо – 2024" прошел в апреле 2024 года, участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" прошел в мае 2024 года.
2.4	Основное мероприятие "Проведение комплексных мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акции, конкурсы, викторины и т.д.)"	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Объем финансирования не предусмотрен
2.5	Основное мероприятие "Обеспечение транспортной доступности пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования "Тайшетский район"	Районный бюджет	4039,95	3950,01	-89,94	-2,23	По окончании 2024 года образовалась кредиторская задолженность по исполнительным контрактам, по причине отсутствия счетов за выполненные работы.
ИТОГО по Подпрограмме 2, в том числе:			4164,67	4020,11	-144,56	-3,47	
федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет Иркутской области			0,00	0,00	0,00	0,00	
Районный бюджет			4164,67	4020,11	-144,56	-3,47	
другие источники			0,00	0,00	0,00	0,00	
Справочно: капитальные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по муниципальной программе, в том числе:			22341,34	14530,50	-7810,84	-34,96	
федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет Иркутской области			0,00	0,00	0,00	0,00	
Районный бюджет			22341,34	14530,50	-7810,84	-34,96	

другие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	
Справочно: капитальные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района

 Е.В. Пуляров

Начальник Финансового управления администрации Тайшетского района

 О.В. Фокина

Исполнитель:
консультант отдела ЖКХ КУМИ района
Кашаева Т.А. тел. 8(39563)24423