

Отчет за 2021 год о реализации муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы

Раздел 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 29.08.2019 года № 456 (в редакции постановлений от 11.03.2020 г. № 184, от 25.05.2020 г. № 401, от 10.12.2020 г. № 939, от 24.12.2020 г. № 967, от 29.03.2021 г. №161, от 01.09.2021 г. № 600, от 28.10.2021г. №727, от 29.12.2021 г. № 912).

Ответственным исполнителем Программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района (далее – Комитет).

Целью Программы является – "Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства".

Для достижения цели Программы в 2021 году решались следующие задачи:

- 1) развитие эффективной транспортной инфраструктуры;
- 2) сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Степень достижения поставленных задач Программы представлена в виде таблицы 1.

Оценка степени достижения задач в 2021 году

Таблица 1

Задача программы	Оценка степени достижения задач программы			Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
	в полной мере	частично	не достигнуты	
<b>Задача 1.</b> " Развитие эффективной транспортной инфраструктуры "	1			Достигнутые значения показателей приведены в приложение 1 к отчету о реализации Программы за 2021 год (далее – Отчет)
<b>Задача 2.</b> " Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий "	1,144			Достигнутые значения показателей приведены в приложение 1 к Отчету
Всего задач, шт.: 2	в том числе: - решены в полной мере, шт.- 2 (100 %); - решены частично, шт.- 0 (0 %); - не решены, шт.-0 (0 %).			

Из данных таблицы видно, что в 2021 году из двух поставленных задач обе задачи были выполнены в полной мере.

Задача 1 Программы "Развитие эффективной транспортной инфраструктуры" выполнена в полной мере, степень достижения составила 1.

Задача 2 Программы " Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий " выполнена в полной мере, степень достижения составила 1,144.

Ответственным исполнителем Программы осуществлялся текущий контроль исполнения мероприятий Программы, реализация которых была запланирована на 2021 год.

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение 2021 года в Программу вносились изменения 4 раза (Таблица 2).

Таблица 2

№ п/п	Дата принятия НПА	Номер НПА	Обоснование изменений внесенных в муниципальную программу (краткое изложение)
1.	29 марта 2021 года	161	<p>Приведение Программы в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 25 марта 2021 года № 67 "О внесении изменений в решении Думы Тайшетского района от 22 декабря 2020 года № 21 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".</p> <p>Увеличение объема финансирования Программы в сумме 1042,26 тыс. руб.,</p> <p>Подпрограмма 1 – увеличение объема финансирования в сумме 1042,48 тыс. рублей;</p> <p>Подпрограмма 2 – уменьшение объема финансирования в сумме 0,22 тыс. рублей.</p> <p>Объем финансирования Программы составит 80896,33 тыс. рублей.</p>
2.	1 сентября 2021 года	600	<p>Приведение Программы в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 24 августа 2021 года № 121 "О внесении изменений в решении Думы Тайшетского района от 22 декабря 2020 года № 21 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".</p> <p>Уменьшение объема финансирования Программы в сумме 2700 тыс. руб.;</p> <p>по Подпрограммам:</p> <p>Подпрограмма 1 – 2700 тыс. рублей.</p> <p>Объем финансирования Программы составит 78196,33 тыс. рублей.</p>

3.	28 октября 2021 года	727	<p>Добавление нового мероприятия: " Обеспечение транспортной доступности пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования "Тайшетский район".</p> <p>Добавление нового целевого показателя - "Количество муниципальных маршрутов, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории муниципального образования "Тайшетский район" (не менее 6 ежегодно).</p> <p>Изменен срок начала реализации основного мероприятия: "Строительство пешеходных мостов на территории муниципальных образований Тайшетского района" с 01.01.2021 года на 01.01.2023 года.</p> <p>Увеличение объема финансирования Программы в сумме 10492,2 тыс. руб., по Подпрограммам: Подпрограмма 2 – 10492,2 тыс. рублей. Объем финансирования Программы составит 88688,53 тыс.рублей.</p>
4.	29 декабря 2021 года	912	<p>Приведение Программы в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 21 декабря 2021 года № 152 "О внесении изменений в решении Думы Тайшетского района от 22 декабря 2020 года № 21 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и решением Думы Тайшетского района от 21 декабря 2021 года № 151 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".</p> <p>Уменьшение объема финансирования Программы в сумме 5182,12 тыс. руб.;</p> <p>по Подпрограммам: Подпрограмма 1- 3108,26 тыс. рублей; Подпрограмма 2 – 2073,86 тыс. рублей. Объем финансирования Программы составит 83506,41 тыс. рублей.</p>

### Раздел 3. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы осуществлялась на основании распоряжения Комитета от 25.12.2020 № 133 "Об утверждении Плана мероприятий на 2021 год по реализации муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы".

Сведения об исполнении мероприятий Программы представлены в приложении 2 Отчета.

Из 5 запланированных основных мероприятий Программы на 2021 год: 1 мероприятие или 20 % от количества запланированных мероприятий выполнено, 2 (40%) выполнены частично, 2 (40 %) не выполнены (по объективным причинам).

1) **"Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "**.

Все запланированные в 2021 году работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района выполнены в полном объеме. Проектно-сметная документация на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе разработана и направлена на проведение государственной экспертизы.

В течение 2021 года, на основании замечаний, выданных ГАУИО "Ирэкспертиза", проводились дополнительные работы по оформлению правоустанавливающих документов на землю в соответствии с разработанным проектом реконструкции автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе из-за частичного изменения местоположения объекта. Завершить работы по проведению экспертизы проектно-сметной документации планируется в 2022 году (мероприятие выполнено частично).

2) **"Освещение в средствах массовой информации проблем и результатов работы по обеспечению безопасности дорожного движения"**.

Мероприятие выполнено в полном объеме. В 2021 году организовано выступлений на телеканалах - 12 (план-10), на радиоканалах – 30 (план-25), в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 170 (план-150).

3) **"Замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами"**.

На автомобильных дорогах, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район" находятся 5 железнодорожных переездов. На автомобильной дороге М53-Заречное-Венгерка находятся 4 железнодорожных переезда. На автомобильной дороге Бирюсинск-Тимирязева находится 1 железнодорожный переезд.

Мероприятие не проводилось по причине отсутствия в 2021 году поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами, которые находятся на данных автомобильных дорогах. Всего на вышеуказанных дорогах установлено 100 дорожных знаков перед переездами.

4) **"Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное колесо")"**.

Районный слет юных инспекторов движения "Безопасное колесо – 2021" и Областной конкурс – фестиваль юных инспекторов движения "Безопасное колесо – 2021" не были проведены в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

5) **"Проведение комплексных мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акции, конкурсы, викторины и т.д.)"**.

В 2021 году проведены следующие мероприятия, направленные на обучение детей безопасному поведению на дороге:

викторины: "Красный, желтый и зелёный", "Умный пешеход", "Знай правила движения как таблицу умножения!";

конкурсы: "Улица полна неожиданностей", "Доброй дорогой детства";

квест-игра "Разоблачение нарушителей ПДД";

инструктажи по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, участие во Всероссийской олимпиаде школьников "Безопасные дороги";

изготовление памяток для учащихся "Будь внимателен на дорогах", вклеивание памяток в дневник "Безопасный маршрут дом – школа – дом";

участие в акциях "Будь ярким, стань заметным!", "Юный водитель" (распространение памяток по ПДД для велосипедистов), "Сними наушники", совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Тайшетскому району;

анкетирование "Знай и соблюдай ПДД";

часы общения "Дорожные знаки на дорогах села", родительские собрания с участием сотрудников Госавтоинспекции (on-line).

В проведенных в 2021 году мероприятиях, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акциях, викторинах) приняли участие 795 обучающихся, что составляет 12,4 % от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет - 6399 **(мероприятие выполнено частично из-за отмены части мероприятий с детьми в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции).**

Срок начала реализации основного мероприятия "Строительство пешеходных мостов на территории муниципальных образований Тайшетского района" изменен с 01.01.2021 года на 01.01.2023 года.

#### Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В 2021 году на реализацию Программы было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования "Тайшетский район" в размере 9346,97 тыс. руб.

Фактическое исполнение финансирования составило 94,16 % от плановых назначений. Анализ объема финансирования Программы представлен в приложении 3 Отчета.

При реализации основного мероприятия "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района" фактический объем финансирования составил 8800,65 тыс. руб. или 94,16 % от плановых назначений. В течение 2021 года, на основании замечаний, выданных ГАУИО "Ирэкспертиза", проводились дополнительные работы по оформлению правоустанавливающих документов на землю в соответствии с разработанным проектом реконструкции автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе из-за частичного изменения местоположения объекта, вследствие чего не произведены расходы в сумме 300 тыс.рублей, запланированные на экспертизу в ГАУИО "Ирэкспертиза". Завершить работы по проведению экспертизы проектно-сметной документации планируется в 2022 году. Сложилась экономия средств в сумме 246,32 тыс. руб., т.к. данные средства были предназначены для выполнения внеплановых работ по содержанию дорог (в 2021 году внеплановые работы не проводились).

Финансирование основного мероприятия "Замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами", в связи с отсутствием потребности, не проводилось.

Финансирование основного мероприятия "Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное колесо")" не проводилось из-за отмены данного мероприятия в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

## Раздел 5. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Анализ показателей результативности муниципальной Программы представлен в приложении 1 к Отчету.

В 2021 году из 6 целевых показателей результативности муниципальной Программы перевыполнены плановые значения по 2 показателям, по 3 показателям соответствуют плановым значениям, по 1 показателю ниже планового значения:

✓ 1) показатель "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" соответствует плановому значению (план 73/факт 73);

✓ 2) показатель "Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими" снизился (перевыполнен) по сравнению с плановым значением на 17,54 % (план 67/факт 57). Причиной снижения в 2021 году данного показателя в сравнении с плановым значением является: снижение в 2021 году количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в г.Тайшете с 25 до 18 (по сравнению с 2020 годом) и на федеральной автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" с 18 до 12 (по сравнению с 2020 годом).

✓ 3) показатель "Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям" соответствует плановому значению (план 29,5/факт 29,5);

4) показатель социального риска "Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения" снизился (перевыполнен) на 65,7 % (план 25,7 /факт 15,51). Причинами снижения в 2021 году данного показателя в сравнении с плановым значением являются: снижение в 2021 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на федеральной автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" с 12 до 7 (по сравнению с 2020 годом) и в г.Тайшете с 2 до 0 (по сравнению с 2020 годом). Общее количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий за 2021г. составляет 11 человек.

✓ 5) показатель "Удельный вес обслуживаемых дорожных знаков перед железнодорожными переездами к общему количеству установленных дорожных знаков перед железнодорожными переездами" соответствует плановому значению (план 100/факт 100).

✓ 6) показатель "Доля детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слёты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет" снизился по сравнению с плановым значением на 22,5 % (план 16/ факт 12,4). В проведенных в 2021 году мероприятиях, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акциях, викторинах) приняли участие 795 обучающихся, что составляет 12,4 % от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет - 6399. Снижение

показателя произошло из-за отмены части мероприятий с детьми в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Хотелось бы отметить, что остается стабильно высоким число погибших на федеральной автомобильной дороге Р-255 "Сибирь". Количество лиц, погибших в результате ДТП на федеральной автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" в 2021 году составило 7 человек или 64 % от общего числа погибших в результате ДТП на территории Тайшетского района (в 2020 году – 75 %). Общее количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий за 2021 год, составляет 11 человек.

Причиной ДТП явилось нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу движения.

## Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы за 2021 год определена на основании методики проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Источниками информации для оценки эффективности Программы являются:

- данные анализа дорожно-транспортных происшествий ОГИБДД ОМВД России по Тайшетскому району за отчетный год;
- отчетные данные Управления образования администрации Тайшетского района.

### Степень достижения целей и решения задач Программы

Таблица 2

N п/п	Цели, задачи, целевые показатели результативности реализации Программы	Единицы измерения	Плановое значение показателя результативности 2021 год, (Зп)	Фактическое значение показателя результативности 2021 год, (Зф)	Степень достижения показателя результативности, (Сдп=Зф/Зп) или Зп/Зф при снижении значений)
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы					
Цель: "Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства"					
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	73	73	1 ✓
2.	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	ед.	67	57	1,175 ✓

Задача 1 " Развитие эффективной транспортной инфраструктуры"					
1.	Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям	км	29,5	29,5	1 9
Задача 2 " Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий"					
1.	Показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)	чел.	25,7	15,51	1,657 Δ
2.	Удельный вес обслуживаемых дорожных знаков перед железнодорожными переездами к общему количеству установленных дорожных знаков перед железнодорожными переездами	%	100	100	1 φ
3.	Доля детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет	%	16	12,4	0,775 φ
Степень достижения целей и решения задач Программы, (Сдц)					1,101 φ

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы

Таблица 3

N п/п	Наименование подпрограмм муниципальной программы	Единицы измерения	Плановый объем финансовых ресурсов 2021 год, (Фп)	Фактический объем финансовых ресурсов 2021 год, (Фф)	Оценка эффективности использования средств 2021 год, (Уф=Фф/Фп)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы	тыс. руб.	9346,97	8800,65	0,94 φ



## Эффективность реализации Программы

Таблица 4

N п/п	Наименование муниципальной программы	Степень достижения показателя результативнос ти, (Сдц)	Уровень финансирова ния, (Уф)	Оценка эффективнос ти реализации, (Эмп)
				(гр. 3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы	1,101	0,94	1,035 ✓

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы по итогам 2021 года высокоэффективная, критерий оценки эффективности равен 1,035.

В дальнейшем необходимо продолжить реализацию запланированных мероприятий Программы, направленных на достижение следующих результатов:

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- сокращение количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения;
- сокращение времени прибытия экстренных оперативных служб на территории Тайшетского района;
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
- сокращение времени на перевозку грузов и пассажиров на территории Тайшетского района;
- снижение транспортных расходов населения и организаций при передвижении по автомобильным дорогам на территории Тайшетского района.

Председатель Комитета по управлению  
муниципальным имуществом, строительству,  
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству  
администрации Тайшетского района



Р.К. Евстратов

## АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы за 2021 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	73	73	0	0,00	В 2021 году выполнены, запланированные работы, направленные на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям
2	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	ед.	67	57	+10	17,54	В 2021 году количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими снизилось по сравнению с плановым значением на 17,54 %
1	<b>Подпрограмма 1: "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы</b>						
1.1	Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям	км	29,5	29,5	0	0	В 2021 году выполнены, запланированные работы, направленные на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям
2	<b>Подпрограмма 2: "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2025 годы</b>						

2.1	Показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)	чел.	25,7	15,51	+10,19	65,7	Показатель социального риска "Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения" снизился по сравнению с плановым значением на 65,7 %
2.2	Удельный вес обслуживаемых дорожных знаков перед железнодорожными переездами к общему количеству установленных дорожных знаков перед железнодорожными переездами	%	100	100	0	0	Все установленные дорожные знаки перед железнодорожными переездами (в количестве - 100 шт.) охвачены круглогодичным обслуживанием
2.3	Доля детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет	%	16	12,4	-3,6	22,5	Показатель снизился по сравнению с плановым значением на 22,5 % . В проведенных в 2021 году мероприятиях, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акциях, викторинах) приняли участие 795 обучающихся, что составляет 12,4 % от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет - 6399. Снижение показателя произошло из-за отмены части мероприятий с детьми в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Приложение 2  
к отчету о реализации муниципальной программы "Развитие  
дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы за 2021 год

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы за 2021 год

27.8.  
24.8.  
16.

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Планов ый срок исполне ния меропр иятия (месяц, квартал )	Фактиче ский срок исполне ния меропри ятия (месяц, квартал)	Источник финансирования (*)				Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб.(*)				Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб.(*)				Отноше ние кассов ых расходо в к планов ым (в процен тах)	Результат реализации мероприятий (**)	Отметка о выполнении мероприятий (выполнено, частично, не выполнено)	
					Ф Б	О Б	МБ	В И	Ф Б	О Б	МБ	ВИ	Ф Б	О Б	МБ	В И				
1		Подпрограмма 1: "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы																		
1.1		Основное мероприятие: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "																		
1.1.1	Мероприятие: "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно- коммунальному хозяйству администрации Тайшетского	январь - декабрь 2021 года	январь- декабрь 2021 года	-	-	МБ	-	0	0	9046,97	0	0	0	0	8800,65	0	97,28	Все запланированные в 2021 году работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района выполнены	выполнено



	реконструкции автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе"	архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района																реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе"		
2		Подпрограмма 2: "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2025 годы																		
2.1		Основное мероприятие: "Освещение в средствах массовой информации проблем и результатов работы по обеспечению безопасности дорожного движения"																		
2.1.1	Мероприятие: "Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и организация выступлений на телеканалах"	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	январь - декабрь 2021 года	январь-декабрь 2021 года															За 2021 год организовано выступлений на телеканалах - 12 (план на 2021 год-10), на радиоканалах – 30 (план-25), в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 170 (план-150).	выполнено
2.2		Основное мероприятие: "Замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами"																		
2.2.1	Мероприятие: "Заключение муниципального контракта на приобретение и установку дорожных знаков перед железнодорожными переездами"	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	январь-декабрь 2021 года	январь-декабрь 2021 года															Мероприятие не проводилось по причине отсутствия в 2021 году поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами.	не выполнено
2.3		Основное мероприятие: "Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное колесо")"																		

2.3.1	Мероприятие: "Проведение районных слетов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" и участие в областном конкурсе "Безопасное колесо"	Управление образования администрации Тайшетского района	январь-декабрь 2021 года	январь-декабрь 2021 года	-	-	МБ	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Районный слет юных инспекторов движения "Безопасное колесо – 2021" и Областной конкурс – фестиваль юных инспекторов движения "Безопасное колесо – 2021" не были проведены в связи угрозой распространения коронавирусной инфекции.	не выполнено
2.4	Основное мероприятие: "Проведение комплексных мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акции, конкурсы, викторины и т.д.)"																			2	
2.4.1	Мероприятие "Проведение акций и мероприятий, приуроченных к проведению "Недели безопасности", "Месячнику безопасности".	Управление образования администрации Тайшетского района	январь-декабрь 2021 года	январь-декабрь 2021 года	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В 2021 году часть мероприятий с детьми была отменена в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.	частично
ИТОГО:					0	0	МБ	0	0	0	9346,97	0	0	0	8800,65	0	94,16				

"Согласовано"

Начальник Финансового управления администрации Тайшетского района



О.В. Фокина

Приложение 3  
к отчету о реализации муниципальной программы "Развитие  
дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы за 2021 год

**АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы за 2021 год

N п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			план на год	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1: "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы							
1.1.	Основное мероприятие 1.1 "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "	Районный бюджет	9346,97 +	8800,65 -	-546,32 -	-5,84 -	Сложилась экономия средств в сумме 246,32 тыс.руб., т.к. данные средства были предназначены для выполнения внеплановых работ по содержанию дорог (в 2021 году внеплановые работы не проводились). В течение 2021 года, на основании замечаний, выданных ГАУИО "Ирэкспертиза", проводились дополнительные работы по оформлению правоустанавливающих документов на землю в соответствии с разработанным проектом реконструкции автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе из-за частичного изменения



						местоположения объекта, вследствие чего не произведены расходы в сумме 300 тыс.рублей, запланированные на экспертизу в ГАУИО "Ирэкспертиза". Завершить работы по проведению экспертизы проектно-сметной документации планируется в 2022 году.
<b>ИТОГО по Подпрограмме 1, в том числе:</b>		9346,97	8800,65	-546,32	-5,84	
федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,0	
бюджет Иркутской области		0,00	0,00	0,00	0,0	
Районный бюджет		9346,97	8800,65	-546,32	-5,84	
другие источники		0,00	0,00	0,00	0,00	
Справочно: капитальные расходы		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого по муниципальной программе, в том числе:</b>		9346,97	8800,65	-546,32	-5,84	
федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет Иркутской области		0,00	0,00	0,00	0,00	
Районный бюджет		9346,97	8800,65	-546,32	-5,84	
другие источники		0,00	0,00	0,00	0,00	
Справочно: капитальные расходы		0,00	0,00	0,00	0,00	

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района

Р.К. Евстратов

"Согласовано"

Начальник Финансового управления администрации Тайшетского района

О.В. Фокина