

Отчет за 2020 год о реализации муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы

Раздел 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Тайшетского района от 29.08.2019 года № 456 (в редакции постановлений от 11.03.2020 г. № 184, от 25.05.2020 г. № 401, от 10.12.2020 г. № 939, от 24.12.2020 г. № 967).

Ответственным исполнителем Программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района (далее – Комитет).

Целью Программы является – "Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства".

Для достижения цели Программы в 2020 году решались следующие задачи:

- 1) развитие эффективной транспортной инфраструктуры;
- 2) сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Степень достижения поставленных задач Программы представлена в виде таблицы 1.

Оценка степени достижения задач в 2020 году

Таблица 1

Задача программы	Оценка степени достижения задач программы			Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке
	в полной мере	частично	не достигнуты	
Задача 1. " Развитие эффективной транспортной инфраструктуры "	1			Достигнутые значения показателей приведены в приложение 1 к отчету о реализации Программы за 2020 год (далее – Отчет)
Задача 2. " Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий "	1,155			Достигнутые значения показателей приведены в приложение 1 к Отчету
Всего задач, шт.: 2	в том числе: - решены в полной мере, шт.- 2 (100 %); - решены частично, шт.- 0 (0 %); - не решены, шт.-0 (0 %).			

Из данных таблицы видно, что в 2020 году из двух поставленных задач обе задачи были выполнены в полной мере.

Задача 1 Программы "Развитие эффективной транспортной инфраструктуры" выполнена в полной мере, степень достижения составила 1.

Задача 2 Программы "Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий" выполнена в полной мере, степень достижения составила 1,155.

Ответственным исполнителем Программы осуществлялся текущий контроль исполнения мероприятий Программы, реализация которых была запланирована на 2020 год.

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение 2020 года в Программу вносились изменения 4 раза (Таблица 2).

Таблица 2

№ п/п	Дата принятия НПА	Номер НПА	Обоснование изменений внесенных в муниципальную программу (краткое изложение)
1.	11 марта 2020 года	184	<p>Приведение Программы в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 28 января 2020 года № 277 "О внесении изменений в решение Думы от 26 декабря 2019 года №266 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".</p> <p>Увеличение объема финансирования Программы в сумме 8221,62 тыс.руб., в т.ч. 2020 год – 8221,62 тыс. рублей;</p> <p>по Подпрограммам:</p> <p>Подпрограмма 1 – 8221,62 тыс. рублей.</p> <p>Объем финансирования Программы составит 83262,75 тыс.рублей.</p>
2.	25 мая 2020 года	401	<p>Приведение Программы в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 14 апреля 2020 года № 280 "О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 26 декабря 2019 года № 266 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".</p> <p>Увеличение объема финансирования Программы в сумме 455,22 тыс.руб., в т.ч. 2020 год – 455,22 тыс. рублей;</p> <p>по Подпрограммам:</p> <p>Подпрограмма 1 – 455,22 тыс. рублей.</p> <p>Объем финансирования Программы составит 83717,97 тыс.рублей.</p>

3.	10 декабря 2020 года	939	<p>Приведение Программы в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 27 октября 2020 года № 8 "О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 26 декабря 2019 года № 266 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".</p> <p>Уменьшение объема финансирования Программы в сумме 59,95 тыс.руб., в т.ч. 2020 год – 59,95 тыс. рублей;</p> <p>по Подпрограммам: Подпрограмма 2 – 59,95 тыс. рублей.</p> <p>Объем финансирования Программы составит 83658,02 тыс.рублей.</p> <p>Изменен срок начала реализации основного мероприятия: "Строительство пешеходных мостов на территории муниципальных образований Тайшетского района" с 01.01.2020 года на 01.01.2021 года.</p>
4.	24 декабря 2020 года	967	<p>Приведение Программы в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 22 декабря 2020 года № 20 "О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 26 декабря 2019 года № 266 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".</p> <p>Уменьшение объема финансирования Программы в сумме 3803,95 тыс.руб., в т.ч. 2020 год – 3803,95 тыс. рублей;</p> <p>по Подпрограммам: Подпрограмма 1- 3757,32 тыс. рублей; Подпрограмма 2 – 46,63 тыс. рублей.</p> <p>Объем финансирования Программы составит 79854,07 тыс.рублей.</p>

Раздел 3. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы осуществлялась на основании распоряжения Комитета от 19.12.2019 № 136 "Об утверждении Плана мероприятий на 2020 год по реализации муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы".

Сведения об исполнении мероприятий Программы представлены в приложении 2 Отчета.

Из 5 запланированных основных мероприятий Программы на 2020 год: 2 мероприятия или 40 % от количества запланированных мероприятий выполнены, 1 (20%)

выполнено частично, 2 (40 %) не выполнены (по объективным причинам).

1) **"Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района"**.

Все запланированные в 2020 году работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района выполнены в полном объеме. Проектно-сметная документация на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе разработана и направлена на проведение государственной экспертизы (мероприятие выполнено частично).

2) **"Освещение в средствах массовой информации проблем и результатов работы по обеспечению безопасности дорожного движения"**.

Мероприятие выполнено в полном объеме. В 2020 году организовано выступлений на телеканалах - 15 (план-10), на радиоканалах - 30 (план-25), в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 250 (план-150).

3) **"Замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами"**.

На автомобильных дорогах, находящихся в собственности муниципального образования "Тайшетский район" находятся 5 железнодорожных переездов. На автомобильной дороге М53-Заречное-Венгерка находятся 4 железнодорожных переезда. На автомобильной дороге Бирюсинск-Тимирязева находится 1 железнодорожный переезд.

Мероприятие не проводилось по причине отсутствия в 2020 году поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами, которые находятся на данных автомобильных дорогах. Всего на вышеуказанных дорогах установлено 100 дорожных знаков перед переездами.

4) **"Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное колесо")"**.

Районный слет юных инспекторов движения "Безопасное колесо - 2020" не был проведен в связи с объявлением досрочных каникул и переходом на дистанционное обучение.

Областной конкурс - фестиваль юных инспекторов движения "Безопасное колесо - 2020" был отменен (перенесен) до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции.

5) **"Проведение комплексных мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акции, конкурсы, викторины и т.д.)"**.

В 2020 году проведены следующие мероприятия, направленные на обучение детей безопасному поведению на дороге:

- викторины: "А я знаю правила дорожного движения?", "Юный пешеход", "Правила безопасного поведения", "Проверь себя", "Ты и дорога", "Автомобиль, дорога, пешеход", "В стране дорожных знаков";

- конкурсы: "Безопасность на дороге", "Мой друг Светофорик", "Что должен знать ученик-пешеход", "Приключения в стране "Светофории", "Азбука движения пешехода", "Правила дорожные каждому знать положено", "Внимание, дорога!";

- квест-игра "Разоблачение нарушителей ПДД";

- конкурсы рисунков: "Опасности на дороге", "По безопасной дороге в безопасный мир", "Правила дорожные".

В 2020 году в рамках акций "Неделя безопасности" и "Месячник безопасности" проведены общешкольные линейки с участием инспекторов ГИБДД ОМВД, деловые игры: "Научи другого правилам ПДД", "Безопасность и мы", "Наша безопасность в наших руках", прошли акции: "Безопасные каникулы", "Будь осторожен на дороге", урок-презентация "Дорожным знакам - знаки внимания".

Всего в мероприятиях приняли участие 963 обучающихся, что составляет 20 % от общего числа обучающихся 5-9 классов – 4818 (**мероприятие выполнено**).

Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В 2020 году на реализацию Программы было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования "Тайшетский район" в размере 21024,96 тыс. руб.

Фактическое исполнение финансирования составило 99,33 % от плановых назначений.

Анализ объема финансирования Программы представлен в приложении 3 Отчета.

При реализации основного мероприятия "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района" фактический объем финансирования составил 20884,32 тыс. рублей или 99,33 % от плановых назначений.

Финансирование основных мероприятий: "Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное колесо")" и "Замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами", в связи с отсутствием потребности, было перераспределено на другие мероприятия.

Раздел 5. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Анализ показателей результативности муниципальной Программы представлен в приложении 1 к Отчету.

В 2020 году из 6 целевых показателей результативности муниципальной Программы перевыполнены плановые значения по 3 показателям и по 3 показателям соответствуют плановым значениям:

1) показатель "Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" соответствует плановому значению (план 74/факт 74);

2) показатель "Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими" снизился (перевыполнен) по сравнению с плановым значением на 3,03 % (план 68/факт 66). Причиной снижения в 2020 году данного показателя в сравнении с плановым значением является: снижение в 2020 году количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на региональных и межмуниципальных дорогах с 16 до 13 (по сравнению с 2019 годом);

3) показатель "Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям" соответствует плановому значению (план 28,3/факт 28,3);

4) показатель социального риска "Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения" снизился (перевыполнен) на 21,5 % (план 27,1 /факт 22,3). Причинами снижения в 2020 году данного показателя в сравнении с плановым значением являются: снижение в 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в г.Тайшете с 5 до 2 (по сравнению с 2019 годом) и снижения в 2020 году количества лиц, погибших в результате

дорожно-транспортных происшествий на региональных и межмуниципальных дорогах с 3 до 0 (по сравнению с 2019 годом).

5) показатель "Удельный вес обслуживаемых дорожных знаков перед железнодорожными переездами к общему количеству установленных дорожных знаков перед железнодорожными переездами" соответствует плановому значению (план 100/факт 100)

6) показатель "Доля детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет" увеличился (перевыполнен) на 25 % (план 16/факт 20). В проведенных в 2020 году мероприятиях, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акциях, викторинах) приняли участие 963 обучающихся (при плане 771), что составляет 20 % от общего числа обучающихся 5-9 классов - 4818.

Хотелось бы отметить, что остается стабильно высоким число погибших на федеральной автомобильной дороге Р-255 "Сибирь". Количество лиц, погибших в результате ДТП на федеральной автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" в 2020 году составило 12 человек или 75 % от общего числа погибших в результате ДТП на территории Тайшетского района (в 2019 году –32%).

Причиной ДТП явилось нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу движения.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы за 2020 год определена на основании методики проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Источниками информации для оценки эффективности Программы являются:

- данные анализа дорожно-транспортных происшествий ОГИБДД ОМВД России по Тайшетскому району за отчетный год;
- отчетные данные Управления образования администрации Тайшетского района.

Степень достижения целей и решения задач Программы

Таблица 2

N п/п	Цели, задачи, целевые показатели результативности реализации Программы	Единицы измерения	Плановое значение показателя результативности 2020 год, (Зп)	Фактическое значение показателя результативности 2020 год, (Зф)	Степень достижения показателя результативности, (Сдп=Зф/Зп) или Зп/Зф при снижении значений)
1	2	3	4	5	6

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы

Цель: "Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства"

1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	74	74	1
2.	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	ед.	68	66	1,03
Задача 1 " Развитие эффективной транспортной инфраструктуры"					
1.	Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям	км	28,3	28,3	1
Задача 2 " Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий"					
1.	Показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс.	чел.	27,1	22,3	1,215
2.	Удельный вес обслуживаемых дорожных знаков перед железнодорожными переездами к общему количеству установленных	%	100	100	1
3.	Доля детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет	%	16	20	1,25
Степень достижения целей и решения задач Программы, (Сдц)					1,083

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы

Таблица 3

N п/ п	Наименование подпрограмм муниципальной программы	Единицы измерения	Плановый объем финансовых ресурсов 2020 год, (Фп)	Фактический объем финансовых ресурсов 2020 год, (Фф)	Оценка эффективности использования средств 2020 год, (Уф=Фф/Фп)
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы	тыс. руб.	21024,961	20884,315	0,99

Эффективность реализации Программы

Таблица 4

N п/п	Наименование муниципальной программы	Степень достижения показателя результативности, (Сдц)	Уровень финансирования, (Уф)	Оценка эффективности реализации, (Эмп)
				(гр. 3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы	1,083	0,99	1,072

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы по итогам 2020 года высокоэффективная, критерий оценки эффективности равен 1,072.

В дальнейшем необходимо продолжить реализацию запланированных мероприятий Программы, направленных на достижение следующих результатов:

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

- сокращение количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения;

- сокращение времени прибытия экстренных оперативных служб на территории Тайшетского района;

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение времени на перевозку грузов и пассажиров на территории Тайшетского района;

- снижение транспортных расходов населения и организаций при передвижении по автомобильным дорогам на территории Тайшетского района.

И.о. председателя Комитета по управлению
муниципальным имуществом, строительству,
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Тайшетского района



Т.А. Серебренникова

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы за 2020 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	74	74	0	0,00	В 2020 году выполнены, запланированные работы, направленные на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям
2	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	ед.	68	66	-2	3,03	В 2020 году количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими снизилось по сравнению с плановым значением на 3,03 %
1	Подпрограмма 1: "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы						
1.1	Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям	км	28,3	28,3	0	0	В 2020 году выполнены, запланированные работы, направленные на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям
2	Подпрограмма 2: "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2025 годы						

2.1	Показатель социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)	чел.	27,1	22,3	-4,8	21,5	Показатель социального риска "Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения" снизился по сравнению с плановым значением на 21,5 %
2.2	Удельный вес обслуживаемых дорожных знаков перед железнодорожными переездами к общему количеству установленных дорожных знаков перед железнодорожными переездами	%	100	100	0	0	Все установленные дорожные знаки перед железнодорожными переездами (в количестве - 100 шт.) охвачены круглогодичным обслуживанием
2.3	Доля детей в возрасте 10 - 15 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на обучение безопасному поведению на дороге (конкурсы-слеты "Безопасное колесо", акции, викторины) от общего числа детей в возрасте 10 - 15 лет	%	16	20	4	25	В проведенных в 2020 году мероприятиях, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акциях, викторинах) приняли участие 963 обучающихся, что составляет 20 % от общего числа обучающихся 5-9 классов - 4818.

Приложение 2
к отчету о реализации муниципальной программы "Развитие
дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы за 2020 год

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы за 2020 год

№ п/п	Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Планов ый срок исполне ния меропр иятия (месяц, квартал)	Фактиче ский срок исполне ния меропри ятия (месяц, квартал)	Источник финансирования (*)				Плановые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб. (*)				Отнош ение кассов ых расход ов к планов ым (в процен тах)	Результат реализации мероприятий (**)	Отметка о выполнени и мероприяти й (выполнено , частично, не выполнено)
					Ф Б	О Б	МБ	В И	Ф Б	О Б	МБ	ВИ	Ф Б	О Б	МБ	В И			
1		Подпрограмма 1: "Развитие дорожной инфраструктуры" на 2020 - 2025 годы																	
1.1		Основное мероприятие: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района "																	
1.1.1	Мероприятие: "Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-	январь- декабрь 2020 года	январь- декабрь 2020 года	-	-	МБ	-	0	0	10669,74	0	0	0	10529,1	0	98,68	Все запланированные в 2020 году работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных	выполнено

	общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района"	коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района																пунктов в границах муниципального района выполнены в полном объеме. В связи с отсутствием финансирования работы на сумму 140,64 тыс. рублей не были оплачены в 2020 году.	
1.1.2	Мероприятие: "Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе "	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	январь-декабрь 2020 года	январь-декабрь 2020 года	-	-	МБ	-	0	0	9900,00	0	0	0	9900,00	0	100	Проектно-сметная документация на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе разработана и направлена на проведение государственной экспертизы	частично
1.1.3	Мероприятие: "Проведение историко-культурной экспертизы земельного участка"	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	январь-декабрь 2020 года	январь-декабрь 2020 года	-	-	МБ	-	0	0	455,22	0	0	0	455,22	0	100	Мероприятие выполнено	выполнено
1.1.4	Мероприятие: "Заключение муниципального	Комитет по управлению муниципальным	январь-декабрь 2020	январь-декабрь 2020	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Выполнение мероприятия будет запланировано после получения положительного	не выполнено

	контракта на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе"	имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	года	года														заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе		
2		Подпрограмма 2: "Безопасность дорожного движения" на 2020 - 2025 годы																		
2.1		Основное мероприятие: "Освещение в средствах массовой информации проблем и результатов работы по обеспечению безопасности дорожного движения"																		
2.1.1	Мероприятие: "Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и организация выступлений на телеканалах"	Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	январь - декабрь 2020 года	январь-декабрь 2020 года	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	За текущий период 2020 года организовано выступлений на телеканалах - 15 (план на 2020 год-10), на радиоканалах – 30 (план-25), в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 250 (план-150).	выполнено
2.2		Основное мероприятие: "Замена поврежденных дорожных знаков и стоек перед железнодорожными переездами"																		
2.2.1	Мероприятие: "Заключение муниципального"	Комитет по управлению муниципальным	январь - декабрь	январь-декабрь 2020	-	-	МБ	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Мероприятие не проводилось по причине отсутствия в 2020 году поврежденных дорожных знаков и стоек	не выполнено

	контракта на приобретение и установку дорожных знаков перед железнодорожными переездами"	имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района	ь 2020 года	года															перед железнодорожными переездами.	
2.3		Основное мероприятие: "Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты "Безопасное колесо")"																		
2.3.1	Мероприятие: "Проведение районных слетов юных инспекторов движения "Безопасное колесо" и участие в областном конкурсе "Безопасное колесо"	Управление образования администрации Тайшетского района	январь - декабрь 2020 года	январь-декабрь 2020 года															Районный слет юных инспекторов движения "Безопасное колесо – 2020" не был проведен в связи с объявлением досрочных каникул и переходом на дистанционное обучение. Областной конкурс – фестиваль юных инспекторов движения "Безопасное колесо – 2020" был отменен (перенесен) до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции.	не выполнено
2.4		Основное мероприятие: "Проведение комплексных мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (акции, конкурсы, викторины и т.д.)"																		

2.4.1	Мероприятие "Проведение акций и мероприятий, приуроченных к проведению "Недели безопасности", "Месячнику безопасности".	Управление образования администрации Тайшетского района	январь-декабрь 2020 года	январь-декабрь 2020 года	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	В 2020 году проведены мероприятия, направленные на обучение детей безопасному поведению на дороге (акции, конкурсы, викторины).	выполнено
ИТОГО:					0	0	МБ	0	0	0	21024,96	0	0	0	20884,32	0	99,33		

"Согласовано"

Начальник Финансового управления администрации Тайшетского района



О.В. Фокина

Районный бюджет	21024,96	20884,32	-140,64	0,67	
другие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	
Справочно: капитальные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	

И.о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района

Т.А. Серебренникова

"Согласовано"

Начальник Финансового управления администрации Тайшетского района

О.В. Фокина