

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2026 годы, достигнутых за 2023 год

№ п/п	Наименование показателя результативности	Ед. изм.	Значение показателя результативности		Отклонение		Пояснения по достигнутым значениям
			План на год	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2025 годы							
1.	Ввод в эксплуатацию учреждений образования, культуры и искусства	1 объект	1 ✓	1	0	0%	-
2.	Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности учреждений образования, культуры и искусства и прочих учреждений Нижнеилимского муниципального района	1 объект	2 ✓	0	2	100%	-
Подпрограмма 1 "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района"							

1.	Ввод в эксплуатацию учреждений образования	1 объект	1 ✓	1	0	0%	-
2.	Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального района	1 объект	2 ✓	0	2	100%	<p>1. Муниципальный контракт на капитальный ремонт здания не исполнен в полном объеме, так как в ночь с 03.12.2023 г. на 04.12.2023 г. в здании произошел пожар, в результате которого пострадала часть здания. Срок действия муниципального контракта продлен до 08.11.2024г.</p> <p>2. В ходе выполнения работ были выявлены существенные объемы работ, упущенные в ходе разработки и госэкспертизы ПСД, без выполнения которых невозможно завершить ремонт. В 2023 году проектная документация была откорректирована, проведена повторная госэкспертиза. На основании анализа откорректированной ПСД цена заключенного муниципального контракта была увеличена, определены объемы работ по ремонту основного здания детского сада с отсечением переходной галереи и помещения бассейна. Муниципальный контракт по вине подрядчика в полном объеме не исполнен. Для завершения комплексного капитального ремонта объекта без приостановки деятельности учреждения требуется дополнительное финансирование.</p>
Подпрограмма 2 "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района"							
1.	Ввод в эксплуатацию учреждений культуры и искусства	1 объект	0 ✓	0	0	0%	-
2.	Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности учреждений культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района	1 объект	0 ✓	0	0	0%	-
Подпрограмма 3 "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям Нижнеилимского муниципального района"							

1.	Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности прочих учреждений Нижнеилимского муниципального района	1 объект	0 ✓	0 ✓	0	0%	-
----	---	----------	-----	-----	---	----	---

Подготовил: Главный специалист ОС и КР Копосова К.С. Копосова

Анализ объема финансирования муниципальной программы
«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждений бюджетной сферы
Нижеиниимского муниципального района» на 2018-2026 годы
за 2023 год

№ п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			план на год	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подпрограмма 1 "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждений образования Нижеиниимского муниципального района"						
1.1.	Строительство образовательного комплекса (школа на 60 учащихся и детский сад на 20 мест) в п. Соцгородок	Бюджет области	39 467,4 ✓	39 467,4 ✓	0,0	0,0%	Мероприятие выполнено полностью. Объект завершен строительством и введен в эксплуатацию.
✓		Бюджет Нижеиниимского муниципального района	5 469,6 ✓	5 469,6 ✓	0,0	0,0%	
1.2.	Строительство "Детской школы искусств на 300 учащихся в г. Железногорске - Илимском Нижеиниимского района"	Бюджет Нижеиниимского муниципального района	1 253,8 ✓	1 253,8 ✓	0,0	0,0%	Мероприятие выполнено в объеме, запланированном на 2023 год. В соответствии с условиями муниципального контракта на разработку проектно - сметной документации (№ 2023.26 от 04.05.2023 г.) выполнен первый этап работ: проведены инженерные изыскания и получено положительное заключение государственной экспертизы по результатам их рассмотрения.
✓							

1.3. ✓	Капитальный ремонт кровли здания Муниципального общеобразовательного учреждения "Рудногорская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: Нижнеилимский район, п.Рудногорск, ул.Школьная, 1	Бюджет Нижнеилимского муниципального района	696,1	696,1	0,0	0,0%	Мероприятие выполнено в объеме, запланированном на 2023 год. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт крыши здания МОУ "Рудногорская СОШ". Выполнено визуальное обследование кровли здания в рамках исполнительного производства по решению Арбитражного суда Иркутской области от 24.05.2022 г.
1.4. ✓	Капитальный ремонт здания МОУ "Хребтовская СОШ"	Федеральный бюджет	47 884,5 ✓	47 884,4 ✓	0,1	0,0%	Муниципальный контракт на капитальный ремонт здания не исполнен в полном объеме, так как в ночь с 03.12.2023 г. на 04.12.2023 г. в здании произошел пожар, в результате которого пострадала часть здания. Срок действия муниципального контракта продлен до 08.11.2024 г. В соответствии с Протоколом № 22 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации и чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области от 5 декабря 2023г. специализированной проектной организацией будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт школы в части восстановления сгоревшей части здания и после получения положительного заключения ГАУИО «Ирэкспертиза» по результатам оценки достоверности определения сметной стоимости будет подготовлено дополнительное соглашение к муниципальному контракту по включению восстановительных мероприятий в его состав.
		Бюджет Иркутской области	15 961,6 ✓	15 961,5 ✓	0,1	0,0%	
		Бюджет Нижнеилимского муниципального района	13 178,4 ✓	12 809,6 ✓	368,8	2,8%	
1.5. ✓	Капитальный ремонт здания МОУ "Хребтовская СОШ" ОБОРУДОВАНИЕ	Федеральный бюджет	4 800,3	4 800,3	0,0	0,0%	Мероприятие выполнено полностью.
		Бюджет Иркутской области	1 600,1	1 600,1	0,0	0,0%	

	Бюджет Нижнеилимского муниципального района	872,8	872,8	872,8	0,0	0,0%	
1.6. ✓	Капитальный ремонт здания МДОУ "Детский сад "Лесная сказка" (г.Железногорск- Илимский)	29 319,0	24 845,9	4 473,1	15,3%		В ходе выполнения работ были выявлены существенные объемы работ, упущенные в ходе разработки и госэкспертизы ПСД, без выполнения которых невозможно завершить ремонт. В 2023 году проектная документация была откорректирована, проведена повторная госэкспертиза. На основании анализа откорректированной ПСД цена заключенного муниципального контракта была увеличена, определены объемы работ по ремонту основного здания детской сада с отсечением переходной галереи и помещения бассейна. Муниципальный контракт по вине подрядчика в полном объеме не исполнен. Для завершения комплексного капитального ремонта объекта без приостановки деятельности учреждения требуется дополнительное финансирование.
	Бюджет Нижнеилимского муниципального района	16 991,4	3 388,2	13 603,2	80,1%		
	Итого по подпрограмме 1, в том числе:	177 495,0 [√]	159 049,7 [√]	18 445,3	10,4%		-
	Федеральный бюджет	52 684,8 [√]	52 684,7 [√]	0,1	0,0%		
	Бюджет Иркутской области	86 348,1 [√]	81 874,9 [√]	4 473,2	5,2%		
	Бюджет Нижнеилимского муниципального района	38 462,1 [√]	24 490,1 [√]	13 972,0	36,3%		
	Другие источники	-	-	-	-		
	Справочно: капитальные расходы	-	-	-	-		
2	Подпрограмма 2 "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждений культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района"						
2.1. ✓	Капитальный ремонт здания краеведческого	13 906,4	13 906,4	0,0	0,0%		Мероприятие выполнено в объеме, запланированном на 2023 год.
	Бюджет Иркутской области						

отдела МКУК "Историко-художественный музей им. М.К. Янгеля"	Федеральный бюджет	22 335,6	22 335,6	0,0	0,0%	Муниципальный контракт заключен на 2 года, плановый срок окончания работ 15.12.2024 год.
	Бюджет Нижнеилимского муниципального района	1 896,4	1 896,4	0,0	0,0%	
Итого по подпрограмме 2, в том числе:						
Федеральный бюджет						
Бюджет Иркутской области						
Бюджет Нижнеилимского муниципального района						
Другие источники						
Справочно: капитальные расходы						
3	Подпрограмма 3 "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям Нижнеилимского муниципального района"					
3.1.	Капитальный ремонт помещений цокольного этажа здания администрации Нижнеилимского муниципального района по адресу: г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20	Бюджет Нижнеилимского муниципального района	644,6	644,6	0,0%	Мероприятие выполнено в объеме, запланированном на 2023 год.
✓						
Итого по подпрограмме 3, в том числе:						
Федеральный бюджет						
Бюджет Иркутской области						
Бюджет Нижнеилимского муниципального района						
Другие источники						
Справочно: капитальные расходы						

Итого по муниципальной программе, в том числе:	216 278,0 [√]	197 832,7 [√]	18 445,3	8,5%	
Федеральный бюджет	66 591,2	66 591,1	0,1	0,0%	
Бюджет Иркутской области	108 683,7	104 210,5	4 473,2	4,1%	
Бюджет Нижнеиркутского муниципального района	41 003,1 [√]	27 031,1 [√]	13 972,0	34,1%	
Другие источники	-	-	-	-	
Справочно: капитальные расходы	-	-	-	-	

Подготовил: Главный специалист ОС и КР Колосова К.С. Колосова

Перечень изменений в муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2026 годы» за 2023 год

№ п/п	Реквизиты муниципальной программы	Изменения, вносимые в муниципальную программу
1	<p>Постановление № 3 от 09.01.2023 г.</p>	<p><u>По предложению ГРБС внесены следующие изменения:</u> Ассигнования на 2023 год отредактированы с учетом принятия решения Думы Нижнеилимского муниципального района от 22.12.2022 г. № 239.</p> <p><u>Увеличен объем Подпрограммы № 1 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района», в том числе:</u> Отредактированы бюджетные ассигнования на 2023 г.: + 85 604,0 тыс.руб. - увеличены бюджетные ассигнования за счет федерального и областного бюджета, для завершения работ по капитальному ремонту здания МОУ "Хребтовская СОШ".</p> <p><u>Увеличен объем Подпрограммы № 2 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района», в том числе:</u> Отредактированы бюджетные ассигнования на 2023 г.: + 29 780,8 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет федерального и областного бюджета на выборочный капитальный ремонт здания краеведческого отдела МКУК «Музей».</p> <p><u>В рамках реализации Подпрограммы № 3 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям Нижнеилимского муниципального района» расходы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов проектом решения не планируются.</u></p> <p><u>Внесены изменения в паспорт и текстовую часть муниципальной программы:</u> - Откорректированы объемы и источники финансирования муниципальной программы. - Внесены изменения в текстовую часть муниципальной программы.</p> <p><u>Изменения внесены на основании следующих документов:</u> - <i>письма департамента образования администрации Нижнеилимского муниципального района от 05.12.2022 г. № 1832;</i> - <i>письма МКУ «Сервисцентр» Нижнеилимского муниципального района от 02.12.2022 г. № 329.</i></p>
2	<p>Постановление № 239 от 31.03.2023 г.</p>	<p><u>По предложению ГРБС внесены следующие изменения:</u> Увеличен объем Подпрограммы № 1 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района», в том числе:</p> <p><u>Отредактированы бюджетные ассигнования на 2023 г.:</u></p>

+ 1 900,0 тыс.руб. - увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета, для подготовки проектно-сметной документации на строительство детской школы искусств в г. Железногорске-Илимском;

+ 443,5 тыс. руб. - увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета по капитальному ремонту МДОУ Детский сад «Лесная сказка»;

+ 5 383,0 тыс. руб. - увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета по строительству образовательного комплекса в п. Соцгородок.

Отредактированы бюджетные ассигнования на 2024 г.:

+ 15 000,0 тыс.руб. - увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета, для разработки проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы на строительство детской школы искусств в г. Железногорске-Илимском;

Увеличен объем Подпрограммы № 2 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района», в том числе:

Отредактированы бюджетные ассигнования на 2023 г.:

+ 6 461,2 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет областного бюджета на выборочный капитальный ремонт здания краеведческого отдела МКУК «Музей».

Отредактированы бюджетные ассигнования на 2024 г.:

+ 18 953,1 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на выборочный капитальный ремонт здания краеведческого отдела МКУК «Музей».

Увеличен объем Подпрограммы № 3 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям Нижнеилимского муниципального района" в том числе:

Отредактированы бюджетные ассигнования на 2023 г.:

+ 1 000,0 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на капитальный ремонт цокольного этажа здания администрации района с перепрофилированием помещений под административные и клубные.

Внесены изменения в паспорт и текстовую часть муниципальной программы:

- Откорректированы объемы и источники финансирования муниципальной программы.
- Внесены изменения в текстовую часть муниципальной программы.

Изменения внесены на основании следующих документов:

- *письма департамента образования администрации Нижнеилимского муниципального района от 13.03.2023 г. № 368;*

	<p>- письма МКУ «Сервисный центр» Нижнеишимского муниципального района от 06.03.2023 г. № 80. - письма МКУ «Центр» Нижнеишимского муниципального района от 09.03.2023 г. № 45.</p>
<p>Постановление № 562 от 30.06.2023 г.</p>	<p><u>По предложению ГРБС внесены следующие изменения:</u></p> <p><u>Увеличен объем Подпрограммы № 1 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждения образования Нижнеишимского муниципального района», в том числе:</u></p> <p>Отредактированы бюджетные ассигнования на 2023 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 18 131,4 тыс.руб. - увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета, по капитальному ремонту здания МДОУ «Детский сад «Лесная сказка» (В связи с выявлением дополнительных работ); + 2 705,0 тыс.руб. - увеличены бюджетные ассигнования за счет областного бюджета, по капитальному ремонту здания МДОУ «Детский сад «Лесная сказка»; - 18 131,4 тыс.руб. - уменьшены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета, по капитальному ремонту здания МОУ «Железногорская СОШ № 4»; - 646,2 тыс.руб. - уменьшены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета, на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта "Детской школы искусств на 300 учащихся в г.Железногорске-Илимском Нижнеишимского района" (за счет экономии в результате торгов); + 39 467,4 тыс. руб. - увеличены бюджетные ассигнования за счет областного бюджета по строительству образовательного комплекса в п. Соцгородок. - 1,1 тыс. руб. - уменьшены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета по строительству образовательного комплекса в п. Соцгородок. + 597,5 тыс. руб. - увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли здания МОУ «Рудногорская СОШ»; - 2 392,7 тыс. руб. - уменьшены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета по капитальному ремонту здания МОУ «Хребтовская СОШ», (приведены в соответствие с объемом финансирования средств местного бюджета по соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета). <p>Отредактированы бюджетные ассигнования на 2024 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 12 477,8 тыс. руб. - увеличены бюджетные ассигнования за счет областного бюджета по благоустройству территории здания МОУ «Хребтовская СОШ». + 1 701,6 тыс. руб. - увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета по благоустройству территории здания МОУ «Хребтовская СОШ». <p><u>Внесены изменения в паспорт муниципальной программы:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Откорректированы объемы и источники финансирования муниципальной программы. <p><i>Изменения внесены на основании следующих документов:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>письма департамента образования администрации Нижнеишимского муниципального района от 08.06.2023 г. № 887;</i> - <i>письма МКУ «Сервисный центр» Нижнеишимского муниципального района от 09.06.2023 г. № 194.</i>

		<p>- письма МКУ «Центр» Нижнешишимского муниципального района от 09.06.2023 г. № 96.</p>
4	<p>Постановление № 857 от 26.10.2023 г.</p>	<p><u>По предложению ГРБС внесены следующие изменения:</u></p> <p>Увеличен объем Подпрограммы № 3 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям образования Нижнешишимского муниципального района», в том числе:</p> <p>Отредактированы бюджетные ассигнования на 2023 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 355,4 тыс.руб. - уменьшены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета, по капитальному ремонту помещений цокольного этажа здания администрации (в связи с недостаточным финансированием для заключения договора на капитальный ремонт системы водоснабжения помещений подвала здания администрации); <p>Изменения внесены на основании следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - письма департамента образования администрации Нижнешишимского муниципального района от 28.09.2023 г. № 1362; - письма МКУ «Сервисный центр» Нижнешишимского муниципального района от 06.10.2023 г. № 297. - письма МКУ «Центр» Нижнешишимского муниципального района от 28.09.2023 г. № 140.
5	<p>Постановление № 1080 от 21.12.2023 г.</p>	<p><u>По предложению ГРБС внесены следующие изменения:</u></p> <p>Уменьшен объем Подпрограммы № 1 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования Нижнешишимского муниципального района» на сумму 25 179,1 тыс. руб., в том числе:</p> <p>Отредактированы бюджетные ассигнования на 2023 г.:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 98,6 тыс.руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета, по визуальному обследованию совмещенной кровли здания МОУ «Рудногорской СОШ»; + 87,7 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета, по подготовке технического плана объекта капитального строительства – внеплощадочных сетей водоснабжения объекта «Образовательный комплекс (школа на 60 учащихся и детский сад на 20 мест) в п. Соцгородок Нижнешишимского района»; - 5 212,7 тыс. руб. – уменьшены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета, по капитальному ремонту МДОУ «Детский сад «Лесная сказка»; - 117,2 тыс. руб. – уменьшены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета, по капитальному ремонту здания МОУ «Хребтовская СОШ» (оснащение) (в соответствии с дополнительным соглашением, заключенным с Министерством образования); - 644,2 тыс. руб. – уменьшены бюджетные ассигнования за счет федерального бюджета, по капитальному ремонту здания МОУ «Хребтовская СОШ» (оснащение) (в соответствии с дополнительным соглашением, заключенным с Министерством образования); - 214,8 тыс. руб. – уменьшены бюджетные ассигнования за счет областного бюджета, по капитальному ремонту здания МОУ «Хребтовская СОШ» (оснащение) (в соответствии с дополнительным соглашением, заключенным с

Министерством образования);

- 1 977,0 тыс. руб. – уменьшены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета, по капитальному ремонту здания МОУ «Хребтовская СОШ» (в соответствии с дополнительным соглашением, заключенным с Министерством образования);

- 10 873,9 тыс. руб. – уменьшены бюджетные ассигнования за счет федерального бюджета, по капитальному ремонту здания МОУ «Хребтовская СОШ» (в соответствии с дополнительным соглашением, заключенным с Министерством образования);

- 3 624,6 тыс. руб. – уменьшены бюджетные ассигнования за счет областного бюджета, по капитальному ремонту здания МОУ «Хребтовская СОШ» (в соответствии с дополнительным соглашением, заключенным с Министерством образования);

+ 4 472,0 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета, по капитальному ремонту здания МОУ «Хребтовская СОШ» (во избежание неисполнения условий по муниципальному контракту);

Отредактированы бюджетные ассигнования на 2024 г.:

- 7 173,0 тыс.руб. – уменьшены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета, по строительству «Образовательного комплекса (школа на 130 учащихся и детский сад на 49 мест) в п.Речушка Нижнеилимского района».

Уменьшен объем Подпрограммы № 2 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждений культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района» на сумму 1 560,8 тыс. руб., в том числе:

Отредактированы бюджетные ассигнования на 2023 г.:

- 1 560,8 тыс.руб. – уменьшены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета, по капитальному ремонту здания краеведческого отдела МКУК "Историко-художественный музей им. М.К. Янгеля"

Изменения внесены на основании следующих документов:

- *письма департамента образования администрации Нижнеилимского муниципального района от 07.12.2023 г. № 1761;*

- *письма МКУ «Сервисный центр» Нижнеилимского муниципального района от 05.12.2023 г. № 359.*

- *письма МКУ «Центр» Нижнеилимского муниципального района от 07.12.2023 г. № 163.*

Подготовил: Главный специалист ОС и КР



К.С. Копосова

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района»

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф):

$$Уф = Фф / Фп$$

$$Уф = 197\,832,7 \text{ тыс. руб.} / 216\,278,0 \text{ тыс. руб.} = 0,915$$

2. Степень достижения показателя результативности реализации МП (Сдц):

$$Сдц = (Сдц1 + Сдц2 + СдцN) / N$$

$$Сдц = 1 + 0 / 2 = 0,5$$

3. Эффективность реализации муниципальной программы при сопоставлении полученных значений: Уф = 0,91 и Сдц = 0,5

Уф \geq 0,8 и 0,79 \geq Сдц \geq 0,5, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.