

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2025 годы, достигнутых за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя результативности	Ед. изм.	Значение показателя результативности		Отклонение		Пояснения по достигнутым значениям
			План на год	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2025 годы							
1.	Ввод в эксплуатацию учреждений образования, культуры и искусства	1 объект	1 ✓	0	1	0%	Перенос срока окончания исполнения контракта на 31.07.2023 г. по независящим от сторон контракта обстоятельствам. В настоящее время работы на объекте продолжаются.
2.	Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности учреждений образования, культуры и искусства и прочих учреждений Нижнеилимского муниципального района	1 объект	3 ✓	2	1	33%	В связи с тем, что мероприятие на начало года не было обеспечено финансированием в полном объеме, работы были разделены на 2 части. На ремонт кровли, замену окон и сетей инженерно-технического обеспечения и оборудования бассейна заключен муниципальный контракт, который исполнен не в полном объеме. Муниципальный контракт на 2-ую часть работ, включающую 100% ремонт отделки помещений и прочие работы не был заключен, трижды был объявлен электронный аукцион и признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Подпрограмма 1 "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района"							
1.	Ввод в эксплуатацию учреждений образования	1 объект	1 ✓	0	1	100%	Перенос срока окончания исполнения контракта на 31.07.2023 г. по независящим от сторон контракта обстоятельствам. В настоящее время работы на объекте продолжаются.

2.	Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального района	1 объект	2 ✓	1	1	50%	В связи с тем, что мероприятие на начало года не было обеспечено финансированием в полном объеме, работы были разделены на 2 части. На ремонт кровли, замену окон и сетей инженерно-технического обеспечения и оборудования бассейна заключен муниципальный контракт, который исполнен не в полном объеме. Муниципальный контракт на 2-ую часть работ, включающую 100% ремонт отделки помещений и прочие работы не был заключен, трижды был объявлен электронный аукцион и признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Подпрограмма 2 "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района"							
1.	Ввод в эксплуатацию учреждений культуры и искусства	1 объект	0 ✓	0	0	0%	В рамках подпрограммы № 2 в 2022 году не было запланированных мероприятий
2.	Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности учреждений культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района	1 объект	1 ✓	1	0	0%	Выполнено в полном объеме
Подпрограмма 3 "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям Нижнеилимского муниципального района"							
1.	Проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности прочих учреждений Нижнеилимского муниципального района	1 объект	0 ✓	0	0	0%	В рамках подпрограммы № 3 в 2022 году не было запланированных мероприятий

Подготовил: Специалист ОАиГ

Копосова

К.С. Копосова

Анализ объема финансирования муниципальной программы
«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждений бюджетной сферы
Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2025 годы
за 2022 год

№ п/п	Наименование основных мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования тыс. руб.		Отклонение		Пояснения по освоению объемов финансирования
			план на год	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подпрограмма 1 "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального района"						
1.1.	Строительство образовательного комплекса (школа на 60 учащихся и детский сад на 20 мест) в п.Соцгородок	Бюджет Иркутской области	234 553,8	190 944,8	43 609,0	18,6%	Перенос срока окончания исполнения контракта на 31.07.2023 г. по независимым от сторон контракта обстоятельствам. В настоящее время работы на объекте продолжают.
		Бюджет Нижнеилимского муниципального района	32 548,8	26 602,0	5 946,8	18,3%	
1.2.	Капитальный ремонт здания МОУ "Новоигирменская СОШ № 1"	Бюджет Иркутской области	1 696,3	1 650,1	46,3	2,7%	В 2022 году завершен капитальный ремонт объекта, начатый в 2021 году. Финансирование мероприятия на 2022 г. ошибочно ГРБС было предусмотрено больше суммы неисполненной части контракта.
		Бюджет Нижнеилимского муниципального района	231,4	225,0	6,4	2,8%	
1.3.	Капитальный ремонт помещений бассейна МКОУ "Янгелевская СОШ"	Бюджет Иркутской области	40 130,7	24 756,5	15 374,2	38,3%	В связи с тем, что мероприятие на начало года не было обеспечено финансированием в полном объеме, работы были разделены на 2 части. На ремонт кровли, замену окон и сетей инженерно-технического обеспечения и оборудования бассейна заключен муниципальный контракт, который

		Бюджет Нижеиниципального района	5 472,4 ✓	3 375,9	2 096,5	38,3%	исполнен не в полном объеме. Муниципальный контракт на 2-ую часть работ, включающую 100% ремонт отделки помещений и прочие работы, не был заключен, трижды был объявлен электронный аукцион и признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
1.4.	Капитальный ремонт здания МБОУ "Железнодорожная СОШ № 4"	Федеральный бюджет, бюджет Иркутской области	1 486,0 ✓	1 485,9	0,1	0,0%	Экономия по результатам торгов.
		Бюджет Нижеиниципального района	242,5 ✓	202,6	39,9	16,5%	
1.5.	Капитальный ремонт здания МОУ "Железнодорожная СОШ № 5 им.Радищева"	Бюджет Иркутской области	19 589,0 ✓	19 275,3	313,7	1,6%	Уменьшение объема работ и цены контракта на капитальный ремонт спортивных площадок и благоустройство территории здания (были исключены работы по монтажу резинового спортивного покрытия, которые технологически невозможно выполнить с наступлением низких температур наружного воздуха).
		Бюджет Нижеиниципального района	3 009,8 ✓	2 961,6	48,2	1,6%	
1.6.	Капитальный ремонт здания МДОУ "Детский сад "Лесная сказка" (г.Железнодорож-Илимский)	Бюджет Иркутской области	26 000,0 ✓	22 750,7	3 249,3	12,5%	Нарушение подрядчиком ООО "Основание" сроков исполнения контракта. В настоящее время работы на объекте продолжаются.
		Бюджет Нижеиниципального района	3 545,5 ✓	3 102,3	443,1	12,5%	
Итого по подпрограмме 1, в том числе:			368 506,21	297 332,7	71 173,5	19,3%	-
Федеральный бюджет, бюджет Иркутской области			323 455,8	260 863,3	62 592,6	19,4%	-
Бюджет Нижеиниципального района			45 050,4	36 469,4	8 580,9	19,0%	-
Другие источники			-	-	-	-	-
Справочно: капитальные расходы			-	-	-	-	-
2	Подпрограмма 2 "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждений культуры и искусства Нижеиниципального района"						

2.1.	Капитальный ремонт 2 этажа и производственных помещений МБУК "Районный Дом культуры "Горняк"	Бюджет Иркутской области	16 788,7	16 788,7	0,0	0,0%	Выполнено в полном объеме
		Бюджет Нижнеилимского муниципального района	2 289,4	2 289,4	0,0	0,0%	
Итого по подпрограмме 2, в том числе:			19 078,10	19 078,10	0,0	0,0%	-
Федеральный бюджет, бюджет Иркутской области			16 788,70	16 788,70	0,0	0,0%	-
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			2 289,40	2 289,40	0,0	0,0%	-
Другие источники			-	-	-	-	-
Справочно: капитальные расходы			-	-	-	-	-
3	Подпрограмма 3 "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям Нижнеилимского муниципального района"						
3.1.	Капитальный ремонт фасада, крылец и благоустройства здания администрации Нижнеилимского муниципального района по адресу: г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20	Бюджет Нижнеилимского муниципального района	23 906,2	19 455,5	4 450,7	18,6%	Уменьшение объемов работ и цены контракта в связи с несоответствием видов и объемов фактических работ проектным.
Итого по подпрограмме 3, в том числе:			23 906,20	19 455,50	4 450,7	18,6%	-
Федеральный бюджет, бюджет Иркутской области			-	-	-	-	-
Бюджет Нижнеилимского муниципального района			23 906,20	19 455,50	4 450,7	18,6%	-
Другие источники			-	-	-	-	-
Справочно: капитальные расходы			-	-	-	-	-
Итого по муниципальной программе, в том числе:			411 490,5	335 866,3	75 624,2	18,4%	-

Федеральный бюджет, бюджет Иркутской области	340 244,5	277 652,0 ✓	62 592,5	18,4%	-	
Бюджет Нижнеилимского муниципального района	71 246,0	58 214,3 ✓	13 031,7	18,3%	-	
Другие источники	-	-	-	-	-	
Справочно: капитальные расходы	-	-	-	-	-	

Подготовил: Специалист ОАиГ  _____ К.С. Копосова

Перечень изменений в муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2025 годы» за 2022 год

№ п/п	Реквизиты муниципальной программы	Изменения, вносимые в муниципальную программу
1	Постановление № 325 от 11.04.2022 г.	<u>По предложению ГРБС внесены следующие изменения:</u> <u>+ 918,6 тыс. руб.- уменьшен объем Подпрограммы № 1 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района», в том числе:</u> Отредактированы бюджетные ассигнования на 2022 г.: + 123,1 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на капитальный ремонт помещений бассейна МКОУ «Янгелевская СОШ». + 231,3 тыс.руб. - увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета, для завершения работ по капитальному ремонту здания МОУ «Новоигирменская СОШ № 1» в 2022 году. + 564,2 тыс.руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на строительство образовательного комплекса (школа на 60 учащихся и детский сад на 20 мест) в п.Соцгородок Нижнеилимского района (для завершения работ по строительству внеплощадочных сетей водоснабжения объекта «Образовательный комплекс (школа на 60 учащихся и детский сад на 20 мест) в п. Соцгородок Нижнеилимского района, в связи с завершением Подрядчиком объемов работ в 2021 году). - 1 778,3 тыс.руб. – уменьшены бюджетные ассигнования за счет областного бюджета и федерального бюджета на капитальный ремонт спортзала МКОУ «Коршуновская СОШ». - 242,5 тыс.руб. – уменьшены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на капитальный ремонт спортзала МКОУ «Коршуновская СОШ». + 1 778,3 тыс.руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет областного бюджета и федерального бюджета на капитальный ремонт здания МБОУ «Железнодорожная СОШ № 4» (для проведения работ по замене окон и эвакуационного выхода спортивного зала). + 242,5 тыс.руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на капитальный ремонт здания МБОУ «Железнодорожная СОШ № 4» (для проведения работ по замене окон и эвакуационного выхода спортивного зала). Отредактированы бюджетные ассигнования на 2025 г.: + 1 778,3 тыс.руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет областного бюджета и федерального бюджета на капитальный ремонт спортзала МКОУ «Коршуновская СОШ». + 242,5 тыс.руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на капитальный ремонт спортзала МКОУ «Коршуновская СОШ». - 1 778,3 тыс.руб. – уменьшены бюджетные ассигнования за счет областного бюджета и федерального бюджета

	бюджета на капитальный ремонт здания МБОУ «Железнодорожная СОШ № 4» (для проведения работ по замене окон и эвакуационного выхода спортивного зала). - 242,5 тыс.руб. – уменьшены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на капитальный ремонт здания МБОУ «Железнодорожная СОШ № 4» (для проведения работ по замене окон и эвакуационного выхода спортивного зала). + 12 606,3 тыс. руб.- увеличен объем Подпрограммы № 3 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям Нижнеилимского муниципального района», в том числе: Отредактированы бюджетные ассигнования на 2022 г.: + 12 606,3 тыс.руб. - увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на капитальный ремонт фасада, крылец и благоустройства здания администрации Нижнеилимского муниципального района по адресу: г.Железнодорожск-Илимский, квартал 8, дом 20; , в том числе: + 3 656,3 тыс.руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета, для завершения работ по капитальному ремонту крылец и благоустройства здания администрации Нижнеилимского района, в связи с завершением Подразчиком объемов работ в 2021 году. + 150,0 тыс. руб. - увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на разработку ПСД на капитальный ремонт кровли здания администрации Нижнеилимского района. + 8 500,0 тыс. руб. - увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на капитальный ремонт кровли здания администрации Нижнеилимского района. + 300,0 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на разработку ПСД для выполнения работ по перепланировке и переустройству помещений здания администрации Нижнеилимского района. <u>Справочная информация:</u> 1. Строительство образовательного комплекса (школа на 60 учащихся и детский сад на 20 мест) в п.Соцгородок Нижнеилимского района В муниципальной программе в 2021 году указан плановый объем финансирования на строительство образовательного комплекса (школа на 60 учащихся и детский сад на 20 мест) в п.Соцгородок Нижнеилимского района в том числе: - средства бюджета Иркутской области 100 481,2 тыс.руб. - средства бюджета муниципального образования «Нижнеилимский район» 18 235,8 тыс.руб. Объем освоенного финансирования по состоянию на 31.12.2021 г. 118 152,1 тыс.руб. в том числе: - средства бюджета Иркутской области 100 480,6 тыс.руб.
--	--

	- средства бюджета муниципального образования «Нижнеилимский район» 17 671,5 тыс. руб. Объем не освоенного финансирования по состоянию на 31.12.2021 г. 564,9 тыс.руб. в том числе: - средства бюджета Иркутской области 0,6 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования «Нижнеилимский район» 564,3 тыс. руб. Причиной не использования администрацией Нижнеилимского муниципального района финансирования из местного бюджета в 2021 году в размере 564,2 тыс.руб. является нарушение подрядчиком ООО «Стройком» срока выполнения работ, предусмотренным контрактом. Работы будут завершены в 2022 году. 3. Капитальный ремонт здания МОУ «Новоигирменская СОШ № 1» В муниципальной программе в 2021 году указан плановый объем финансирования на капитальный ремонт здания МОУ «Новоигирменская СОШ № 1» 62 739,0 тыс.руб. в том числе: - средства бюджета Иркутской области 55 210,3 тыс.руб. - средства бюджета муниципального образования «Нижнеилимский район» 7 528,7 тыс.руб. Объем освоенного финансирования по состоянию на 31.12.2021 г. 60 811,3 тыс.руб. в том числе: - средства бюджета Иркутской области 53 513,9 тыс.руб. - средства бюджета муниципального образования «Нижнеилимский район» 7 297,4 тыс.руб. Объем не освоенного финансирования по состоянию на 31.12.2021 г. 1 927,7 тыс.руб. в том числе: - средства бюджета Иркутской области 1 696,4 тыс.руб. - средства бюджета муниципального образования «Нижнеилимский район» 231,3 тыс.руб. Причиной не использования администрацией Нижнеилимского муниципального района финансирования является нарушение подрядчиком ООО «Профстрой» срока выполнения работ, предусмотренного муниципальным контрактом. В настоящее время работы на объекте на стадии завершения. 3. Капитальный ремонт фасада, крылец и благоустройства здания администрации Нижнеилимского муниципального района по адресу: г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20 В муниципальной программе в 2021 году указан плановый объем финансирования на капитальный ремонт фасада, крылец и благоустройства здания 19 367,2 тыс.руб.
--	--

	администрации Нижнеилимского муниципального района по адресу: г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20 Объем освоения финансирования по состоянию на 31.12.2021 г. 15 710,9 тыс.руб. 3 656,3 тыс.руб. Объем не освоенного финансирования по состоянию на 31.12.2021 г. 3 656,3 тыс.руб. Причиной не использования администрацией Нижнеилимского муниципального района финансирования из местного бюджета в 2021 году в размере 3 656,3тыс.руб. является нарушение подрядчиком ООО «СПЕЦТЕХНИКА»условий муниципального контракта по выполнению работ, запланированных на 2021 год. <u>Внесены изменения в паспорт и текстовую часть муниципальной программы:</u> - Откорректированы объемы и источники финансирования муниципальной программы. - Внесены изменения в текстовую часть муниципальной программы. <u>Изменения внесены на основании следующих документов:</u> - письмом департамента образования администрации Нижнеилимского муниципального района от 02.03.2022 г. № 338, 28.03.2022 г. № 448; - письмом отдела архитектуры и градостроительства администрации Нижнеилимского муниципального района от 31.01.2022 г. № 24-с; - письмом МКУ Нижнеилимского района «Центр» от 05.03.2022 г. № 45.
Постановление № 456 от 24.05.2022 г.	<u>По предложению ГРБС внесены следующие изменения:</u> + 1 696,3 тыс. руб.- увеличен объем Подпрограммы № 1 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района», в том числе: <u>Отредактированы бюджетные ассигнования на 2022 г.:</u> + 1 696,3 тыс. руб. — увеличены бюджетные ассигнования за счет областного бюджета, для завершения работ по капитальному ремонту здания МОУ «Новоигирменская СОШ № 1» в 2022 году. <u>Справочная информация:</u> <u>Капитальный ремонт здания МОУ «Новоигирменская СОШ № 1»</u> В муниципальной программе в 2021 году указан плановый объем финансирования на капитальный ремонт здания МОУ «Новоигирменская СОШ № 1» в том числе: - средства бюджета Иркутской области 62 739,0 тыс.руб. - средства бюджета муниципального образования «Нижнеилимский район» 55 210,3 тыс.руб. 7 528,7 тыс.руб. Объем освоенного финансирования по состоянию на 31.12.2021 г. 60 811,3 тыс.руб. в том числе: - средства бюджета Иркутской области 53 513,9 тыс.руб.

	- средства бюджета муниципального образования «Нижнеилимский район» 7 297,4 тыс.руб. Объем не освоенного финансирования по состоянию на 31.12.2021 г. 1 927,7 тыс.руб. в том числе: - средства бюджета Иркутской области 1 696,4 тыс.руб. - средства бюджета муниципального образования «Нижнеилимский район» 231,3 тыс.руб. Причиной не использования администрацией Нижнеилимского муниципального района финансирования является нарушение подрядчиком ООО «Профстрой» срока выполнения работ, предусмотренного муниципальным контрактом. В настоящее время работы на объекте на стадии завершения. <u>Внесены изменения в паспорт и текстовую часть муниципальной программы:</u> - Откорректированы объемы и источники финансирования муниципальной программы. - Внесены изменения в текстовую часть муниципальной программы. Изменения внесены на основании следующих документов: - письма департамента образования администрации Нижнеилимского муниципального района от 20.04.2022 г. № 609; - приказа по Финансовому управлению администрации Нижнеилимского муниципального району № 12-од от 29.04.2022 г. «о внесении изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Постановление № 620 от 07.07.2022 г.	<u>По предложению ГРБС внесены следующие изменения:</u> + 3 926,3 тыс. руб.- увеличен объем Подпрограммы № 1 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального района», в том числе: Отредактированы бюджетные ассигнования на 2022 г.: + 9 463,2 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет областного бюджета на капитальный ремонт помещений бассейна МКОУ «Янгелевская СОШ». + 1 290,4 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на капитальный ремонт помещений бассейна МКОУ «Янгелевская СОШ». + 3 961,2 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет областного бюджета на строительство образовательного комплекса (школа на 60 учащихся и детский сад на 20 мест) в п.Соңгородок Нижнеилимского района (уменьшено до 3 961,2 тыс.руб., вместо ранее ошибочно доведенных 60 561,2 тыс.руб.) + 540,2 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на строительство образовательного комплекса (школа на 60 учащихся и детский сад на 20 мест) в п.Соңгородок Нижнеилимского района. (дополнительное софинансирование предусмотрено для субсидии в размере 3 961,2 тыс.руб.)

		Отредактированы бюджетные ассигнования на 2025 г.: - 9 860,9 тыс. руб. – исключены бюджетные ассигнования за счет областного на капитальный ремонт помещений бассейна МКОУ «Янгелевская СОШ». - 1 467,8 тыс. руб. – исключены бюджетные ассигнования за счет областного на капитальный ремонт помещений бассейна МКОУ «Янгелевская СОШ». <u>Внесены изменения в паспорт и текстовую часть муниципальной программы:</u> - Откорректированы объемы и источники финансирования муниципальной программы. - Внесены изменения в текстовую часть муниципальной программы. <i>Изменения внесены на основании следующих документов:</i> - письмо департамента образования администрации Нижнеилимского муниципального района от 03.06.2022 г. № 887; - письма отдела архитектуры и градостроительства администрации Нижнеилимского муниципального района от 02.06.2022 №86-с, 07.06.2022 г. № 87-с. <u>По предложению ГРБС внесены следующие изменения:</u> <u>Объем финансирования Подпрограммы №1 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района» не изменен.</u> Отредактированы бюджетные ассигнования на 2022 г.: + 15 554,0 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет областного бюджета на капитальный ремонт и благоустройство стадиона МОУ «Железногорская СОШ № 5 им. А.Н.Радищева» + 2 459,5 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на капитальный ремонт и благоустройство стадиона МОУ «Железногорская СОШ № 5 им. А.Н.Радищева» Отредактированы бюджетные ассигнования на 2025 г.: - 15 554,0 тыс. руб. – исключены бюджетные ассигнования за счет областного бюджета на капитальный ремонт и благоустройство стадиона МОУ «Железногорская СОШ № 5 им. А.Н.Радищева» - 2 459,5 тыс. руб. – исключены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на капитальный ремонт и благоустройство стадиона МОУ «Железногорская СОШ № 5 им. А.Н.Радищева» - Откорректированы объемы и источники финансирования муниципальной программы. <i>Изменения внесены на основании следующих документов:</i> - письмо департамента образования администрации Нижнеилимского муниципального района от 18.08.2022 г. № 1242.
4	Постановление № 755 от 29.08.2022 г.	
5	Постановление № 811 от 23.09.2022 г.	<u>По предложению ГРБС внесены следующие изменения:</u>

	<u>+ 0,1 тыс.руб. – увеличен объем Подпрограммы №1 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального района» в результате округления.</u> <u>+ 1 500 тыс.руб. – увеличен объем Подпрограммы №3 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям Нижнеилимского муниципального района», в том числе:</u> Отредактированы бюджетные ассигнования на 2022 г.: + 1 500 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на Капитальный ремонт фасада, крылец и благоустройства здания администрации Нижнеилимского муниципального района по адресу: г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20. - Откорректированы объемы и источники финансирования муниципальной программы. - Внесены изменения в текстовую часть муниципальной программы
Постановление № 1122 от 23.12.2022 г.	<u>По предложению ГРБС внесены следующие изменения:</u> <u>+ 10 702,7 тыс. руб.- увеличен объем Подпрограммы № 1 «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждений образования Нижнеилимского муниципального района», в том числе:</u> Отредактированы бюджетные ассигнования на 2022 г.: + 5 640,4 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет областного бюджета на капитальный ремонт помещений бассейна МКОУ «Янгелевская СОШ». + 769,2 тыс. руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на капитальный ремонт помещений бассейна МКОУ «Янгелевская СОШ». + 4 035,0 тыс.руб. - увеличены бюджетные ассигнования за счет областного бюджета, для завершения работ по капитальному ремонту и благоустройству стадиона МОУ «Железногорская СОШ № 5 им. А.Н. Радищева» в 2022 году. + 550,3 тыс.руб. - увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета, для завершения работ по капитальному ремонту и благоустройству стадиона МОУ «Железногорская СОШ № 5 им. А.Н. Радищева» в 2022 году. + 0,1 тыс.руб. – увеличены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на капитальный ремонт МДОУ Детский сад «Лесная сказка». - 292,3 тыс.руб. – уменьшены бюджетные ассигнования за счет областного бюджета и федерального бюджета на капитальный ремонт здания МБОУ «Железногорская СОШ № 4» (для проведения работ по замене окон и эвакуационного выхода спортивного зала). - 0,1 тыс. руб.- уменьшен объем Подпрограммы № 3 «Осуществление бюджетных инвестиций в

	<u>объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района», в том числе:</u> Отредактированы бюджетные ассигнования на 2022 г.: - 0,1 тыс. руб. – уменьшены бюджетные ассигнования за счет местного бюджета на капитальный ремонт фасада, крылец и благоустройства здания администрации Нижнеилимского муниципального района по адресу: г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20. <u>Внесены изменения в паспорт и текстовую часть муниципальной программы:</u> - Откорректированы объемы и источники финансирования муниципальной программы. - Внесены изменения в текстовую часть муниципальной программы. <u>Изменения внесены на основании следующих документов:</u> - <i>писем МКУ Нижнеилимского района «Центр» от 27.10.2022 г. № 164, 28.11.2022 г. № 191;</i> - <i>письма департамента образования администрации Нижнеилимского муниципального района от 05.12.2022 г. № 1832;</i> - <i>письма МКУ «Северный центр» Нижнеилимского муниципального района от 02.12.2022 г. № 329.</i>
--	--

Подготовил: Специалист ОАиГ

Копосова _____ К.С. Копосова