

Акт о результатах контрольного мероприятия за исполнением концессионером обязательств
концессионного
соглашения № 05-52-12/22 от 18 октября 2022 года
за 2024 год

г. Тайшет

" 30 " мая 2025 года

Комиссия, действующая на основании распоряжения Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района от 31 мая 2025 года № 71, в составе:

Председателя рабочей группы:

В.С. Никитин - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района;

Членов рабочей группы:

Пуляров Е.В. - заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района;

Ситников А.Н. –начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства

Стрелкова И.А. - консультант отдела имущественных отношений;

Шапранова А.А. - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, в присутствии представителя ООО «Теплоснабжения» А.А. Руденко (по г. Тайшету), А.А. Тимофеева (в с. Джогино) провели плановый осмотр объектов и проведен контроль по исполнению концессионером мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением № 05-52-12/22 от 18 октября 2022 года (далее-концессионное соглашение) для реализации в 2024 году.

1) Согласно приложения № 2 концессионного соглашения в 2024 году необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование объекта	Местонахождение объекта	Описание и основные мероприятия по КС	Объем инвестиций (руб) с учетом НДС
1	Котельная	Иркутская область, Тайшетский район, с. Джогино, ул. Больничная, д. 3А	- приобретение и монтаж энергосберегающего сетевого насоса марки; - приобретение и монтаж дымососа; - преобразователи частоты на 5.5 кВт.	400663,00
2	Котельная	Иркутская область, г.Тайшет, ул. Чапаева, д.1/1	- приобретение и монтаж энергосберегающего сетевого насоса – 2 шт.; - монтаж теплообменного оборудования - 1 шт.	504809,00
3	Котельная	Иркутская область, г.Тайшет, ул. 19 Партсъезда, д. 3/3	- приобретение и монтаж энергосберегающего сетевого насоса – 2 шт.; - монтаж теплообменного оборудования - 1 шт.	455268,00

По результатам проведения планового осмотра установлено следующее:

№ п/п	Наименование объекта	Местонахождение объекта	Описание и основные характеристики мероприятий	Размер расхода на мероприятие, руб.	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего выполненные работы
1	Котельная	Иркутская область, Тайшетский район, с. Джогино, ул. Больничная, д. 3А	Приобретен и установлен – агрегат электронасосный одноступенчатый консольного типа Aikon, зав № Р 240760009 Приобретен и установлен дымосос ДН-6,3 с дв. 5,5/1500 правый Приобретен и установлен преобразователь частоты ПЧВЗ-7К5-В на 5,5 кВт	400 663,00	Договоры поставки № 251/24 от 25.01.2024г., 250/24 от 25.01.2024г. Акт о приемке выполненных работ от 20.05.2024г; Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 20.05.2024г.
2	Котельная	Иркутская область, г.Тайшет, ул. Чапаева, д. 1/1	Приобретены и установлены 2 насоса центробежный одноступенчатый IN-LINE зав № 2211041863, зав № 2211041871 Монтаж теплообменного оборудования – 1 шт	504 809,00	Акт о приемке выполненных работ от 18.03.2024г; Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 18.03.2024г;
3	Котельная	Иркутская область, г.Тайшет, ул.19 Партсъезда, д 3/3	Приобретены и установлены 2 насоса центробежный одноступенчатый IN-LINE зав № 2307104837, зав № 2310090963 Установлен теплообменник – 1 шт	455 268,00	Акт о приемке выполненных работ от 22.04.2024г; Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 22.04.2024г
	Итого			1 360 740	

Концессионером предоставлен отчет об исполнении в 2024 году обязательств по концессионному соглашению № 05-52- 12/22 от 18.10.2022 года с приложением документов, подтверждающих выполнение мероприятий по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием.

Концессионером в соответствии с Порядком списания муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район", утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 22 мая 2020 года № 388 демонтирован и списан дымосос ДН-9 мощностью 11кВт, инв 000000079 (с. Джогино, ул. Больничная, 3), ранее переданный по концессионному соглашению (приказ ООО «Теплоснабжение» от 26 марта 2025 года № 34). По остальным котельным списания имущества не производилось, т.к. на основании Акта приема-передачи объектов Концессионного соглашения имущество не передавалось.

Заключение комиссии:

В рамках исполнения обязательств концессионного соглашения № 05-52-12/22 от 18.10.2022 года, предусмотренные в 2024 году, мероприятия по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием исполнены.


Направить на ознакомление акт о результатах контрольного мероприятия за исполнением концессионером обязательств концессионного соглашения № 05-52-12/22 от 18 октября 2022 года за 2024 год в течение 5 рабочих дней с даты составления акта.


Подписи:

 В.С. Никитин


 Е.В. Пуляров

 А.Н. Ситников

 И.А. Стрелкова

 А.А. Шапранова

С актом о результатах контрольного мероприятия за исполнением концессионером обязательств концессионного соглашения ознакомлен. С результатами согласен / не согласен (нужное подчеркнуть)

Директор ООО «Теплоснабжение»  А.А. Руденко

« 09 » 06 2025 год

